



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 114 / GABI / 2022

Ponte Nova, 2 de março de 2022.

À Sua Excelência o Senhor  
Antônio Carlos Pracatá de Sousa  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

**Assunto: Resposta ao ofício nº 55/2022/SAPL/DGRI.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício nº 55/2022/SAPL/DGRI - **Requerimento nº 18/2022, protocolada sob o nº 99/2022**, de autoria dos Vereadores Wagner Luiz Tavares Gomides e Ana Maria Ferreira Proença, solicitando informar qual prazo previsto para conclusão das obras de construção da pista de caminhada em trecho da Av. João Evangelista de Almeida: **Segue anexo Memorando Interno no 005A/2022, da Secretaria Municipal de Obras, contendo todas as informações solicitadas.**

Atenciosamente,

  
**Wagner Mol Guimarães**  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)




**PROTOCOLO GERAL 189/2022**  
Data: 07/03/2022 - Horário: 13:46  
Administrativo



**MEMORANDO INTERNO Nº005A/2022**

**De:** Secretaria Municipal de Obras Públicas  
**Para:** Secretaria Municipal de Governo  
**Assunto:** Resposta ao ofício nº 55/2022/SAPL/DGRI  
**Data:** 28/02/2022

Recebido em  
02/03/2022  
Por: 

Prezados,

Em resposta ao ofício nº 55/2022/SAPL/DGRI, segue anexo documentação solicitada, a saber:

- planilha orçamentária relativa à medição da obra e nota fiscal; cronograma atualizado; declaração de responsabilidade técnica; cópia do diário de obras; relatórios referentes ao acompanhamento da obra (memorandos internos e notificação).

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



Túlio Márcio Gonçalves  
Eng. Civil CREA-MG 190.471/D



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				Processo Licitatório nº: 055/2021		MEDIÇÃO Nº 001/2021		Data da Medição: 22/12/2021			
CONTRATADA: Valadares Comércio e Serviços Eireli.				Pregão nº: 039/2021		Contrato nº 113/2021		Período de Execução: 03 meses		Período: 21/11/2021 À 21/12/2021	
OBRA: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida				Ordem de Serviço nº: 11/2021		Valor CT / (R\$)		Saldo Anterior:		Esta medição (R\$):	
				Data da O.S: 18/08/2021		R\$ 260.000,00		R\$ 260.000,00		R\$ 15.019,04	
										R\$ 244.980,96	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			VR. UNITÁRIO	VALORES EXECUTADOS			
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50		2,5	2,5	R\$ 233,36	0,00	583,41	583,41	
1.2	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	5,00		0,0	0,0	R\$ 502,77	0,00	-	-	
1.3	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	U	1,00		0,0	0,0	R\$ 0,63	0,00	-	-	
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00		0,0	0,0	R\$ 0,63	0,00	-	-	
1.5	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF. 11/2017	M	320,00		150,0	150,0	R\$ 2,97	0,00	445,00	445,00	
1.6	CONE EM PVC H = 75 CM	M	20,00		10,0	10,0	R\$ 46,16	0,00	461,61	461,61	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										1.490,01	
2 PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÕES											
2.1	LIMPEZA DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)	KM	1,30		1,30	1,30	R\$ 719,34	0,00	935,14	935,14	
2.2	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E Q	M2	360,00		360,00	360,00	R\$ 2,73	0,00	981,28	981,28	
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	14,52		6,52	6,52	R\$ 44,77	0,00	291,87	291,87	
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	260,00		0,00	0,00	R\$ 9,69	0,00	-	-	
2.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	520,00		450,00	450,00	R\$ 17,71	0,00	7.970,02	7.970,02	
2.6	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	16,00		0,00	0,00	R\$ 54,91	0,00	-	-	
2.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,00		0,00	0,00	R\$ 429,11	0,00	-	-	
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	40,52		40,52	40,52	R\$ 53,63	0,00	2.173,00	2.173,00	
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	40,52		40,52	40,52	R\$ 27,89	0,00	1.130,17	1.130,17	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										13.481,49	
3 PISTA DE CAMINHADA											
3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2600,00		0,00	0,00	R\$ 45,64	0,00	-	-	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	371,80		0,00	0,00	R\$ 4,23	0,00	-	-	
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	71,50		0,00	0,00	R\$ 41,32	0,00	-	-	
3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	1300,00		0,00	0,00	R\$ 12,17	0,00	-	-	
3.5	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO	UN	36,00		0,00	0,00	R\$ 245,74	0,00	-	-	
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	715,00		0,00	0,00	R\$ 64,66	0,00	-	-	



3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	715.00		0,00	0,00	R\$ 54,52	0,00	-	-
<b>SUBTOTAL MEDIÇÃO</b>										-
4	<b>PISTA DE CAMINHADA</b>									
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	15.00		15,00	15,00	R\$ 1,90	0,00	28,53	28,53
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	15.00		15,00	15,00	R\$ 1,27	0,00	19,02	19,02
<b>SUBTOTAL MEDIÇÃO</b>										47,54
<b>VALOR TOTAL DA PLANILHA</b>										15.019,04
SALDO ANTERIOR: #VALOR!					ACUMULADO R\$ 15.019,04		VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 15.019,04			
<b>Contratante:</b>  Prefeitura Municipal de Ponte Nova- MG		<b>Fiscalização/Prefeitura:</b>  Túlio Márcio Gonçalves Eng Civil - CREA 170491/D		<b>Contratada:</b>  Valadores Comércio e Serviços Eireli CNPJ: 18.885.861/0001-60		<b>Responsável Técnico:</b>  Diogo da Cunha Tavares Eng Civil CREA/MG 75807D		<b>Importa a presente medição em R\$:</b> Quinze mil dezenove reais e quatro centavos.		



**VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

RUA PADRE ESTEVAN, 35 - CENTRO CAPIM BRANCO - MG | 35730000

CNPJ / CPF: 18885861000160 Email: valadarescomercio@yahoo.com

Insc. Est. Insc. Mun. 291 Tel. (31) 98498-2254

Número da NFS-e

**2/2021**

Data de Emissão

30/12/2021 09.25

Código Verificador

1XG78XNK6WC7

**MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(31) 3713-1420 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>**Natureza da Operação**

Serviço

**Simples Nacional**

SIM

**MEI**

NÃO

**Tributado no Município**

Não

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Endereço: AV. CAETANO MARINHO, Nº 306 - CENTRO HISTÓRICO PONTE NOVA - MG | 35430001

**INFORMAÇÕES TOMADOR**

CNPJ / CPF: 23804149000129

Insc. Est.

Telefone:

Insc. Mun.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

PONTE NOVA/MG

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF: \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

1ª medição - Construção da pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida. Contrato nº 000113/2021 - Processo nº 000055/2021 - NAF: 002519/0001 - Empenho: 006207.  
Material: 12.766,18 - Mão-de-Obra: 2.252,86 - Retenção INSS: 247,81

15.019,04

1,00

15.019,04

3,00

0,00

67,59

**CNAE****Código - Serviço**

4399-1-01

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Base Cálculo ISSQN

2.252,86

Valor ISSQN

0,00

Valor ISSQN Retido

67,59

Valor de Deduções

12.766,18

Valor de Descontos

0,00

Valor CSLL

0,00

Valor INSS Retido

247,81

Valor IRRF Retido

0,00

Valor SEST/SENAT

0,00

Valor PIS

0,00

COFINS

0,00

Outras Retenções

0,00

Total Retenções

315,40

**Valor Bruto:****15.019,04****Valor Líquido:****14.703,64**

Inf. Adic. Banco Sicoob (756) - Agência: 3175 - Conta Corrente: 3732-0

Consulta realizada em 30/12/2021 às 09:25:59.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>

Recebi (emos) de

VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

2/2021

Nº da NFS-e/Ano do exercício

1XG78XNK6WC7

Competência

2021/12

Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 30/12/2021 às 09:25:59.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>



**Ponte Nova**  
Prefeitura Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: SEMOB							
OBRA: PISTA DE CAMINHADA NA AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA		LOCAL: AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS					PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADO: 13/05/2022		
							CRONOGRAMA ATUALIZADO		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,04%				91,00%	6,50%	2,50%
		Financeiro	R\$ 4.971,08				R\$ 4.523,68	R\$ 323,12	R\$ 124,28
2	PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÕES	Físico %	6,97%				90,00%	10,00%	
		Financeiro	R\$ 21.909,19				R\$ 19.718,27	R\$ 2.190,92	
3	PISTA DE CAMINHADA	Físico %	90,58%				25,00%	54,00%	21,00%
		Financeiro	R\$ 233.072,20				R\$ 58.268,05	R\$ 125.858,99	R\$ 48.945,16
4	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,41%						100,00%
		Financeiro	R\$ 47,54						R\$ 47,54
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL		Físico %	100,00%				31,73%	49,37%	18,89%
		Financeiro	R\$ 260.000,00				R\$ 82.510,00	R\$ 128.373,03	R\$ 49.116,98

A obra passou por imprevistos como a dificuldade de abastecimento e o período chuvoso que interfere diretamente no cronograma. Além disso, os meios-fios que foram fornecidos não correspondiam ao solicitado em planilha, sendo providenciado a troca. Outro fator que influenciou no cronograma foram os tambores para abastecimento que em algumas ocasiões foram furtados ou estavam com entulho e lixo dentro, motivados por vandalismo.

Considerando que um dia de chuva em alguns casos afetam o cronograma da obra em vários dias corridos, o prazo atual poderá sofrer alterações futuras.

Secretaria Municipal de Obras- SEMOB- MG  
E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br  
Fone Geral: (31) 3817-4239-

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 828- Bairro Triângulo - CEP 35430-144 - Ponte Nova - MG






368  
CNPJ: 18.885.861/0001-60  
ENDEREÇO: RUA PADRE ESTEVAM, CENTRO  
CAPIM BRANCO/MG  
CONTATO: 31 3418-1528  
EMAIL: valadarescomercio@valadares.com







### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa Valadares Comercio e Serviços Eireli, CNPJ Nº:  
18.885.861/0001-60, por seu representante legal infra-assinado, declara para  
fins de participação e habilitação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055B/2021 –  
PREGÃO Nº 039B/2021, que a execução da obra objeto da licitação, será  
realizada sob responsabilidade técnica do (a) Sr.(a) Diogo da Cunha Tavares,  
residente e domiciliado [REDACTED], Pedro  
Leopoldo-MG, inscrito no CPF Nº [REDACTED].573.486-[REDACTED] CREA/CAU Nº7580/D

Belo Horizonte, 26 de Maio de 2021.

  
Renan Tadeu Valadares Claudio

CPF [REDACTED].609.466-[REDACTED]

  
Diogo da Cunha Tavares  
CREA 7580/D  
  
  
  
  




DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 14/10/09	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre		<i>Execução do Corte de Asfalto</i>			
Pedreiro					
Carpinteiro					
Armador					
Eletrecista					
Encanador					
Pintor					
Servente	<i>2</i>				
TOTAL					
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 15/09
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre _____		Execução do corte dos Asfalto	
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletrecista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____ 2			
TOTAL _____			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 16/09 a 19/10
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletricista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>2</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ <b>TOTAL</b> _____		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> Aguardando água para confeção do asfalto para a visitação não emprestaram mais	
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO	DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO	DATA



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 26/10
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
		DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO		OPERÁVEL	TEMPO NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b> Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente _____  TOTAL _____		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> Corte do Asfalto	
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO	DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO	DATA

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 27/10
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b>	
Mestre _____		Corte do Asfalto	
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletrecista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
TOTAL _____			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 28/10
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO	
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre		Corte de Asfalto	
Pedreiro			
Carpinteiro			
Armador			
Eletricista			
Encanador			
Pintor			
Servente			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA






DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 29/09/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre		Caminhão P. P. Nova	
Pedreiro		Passo	
Carpinteiro			
Armador			
Eletricista			
Encanador			
Pintor			
Servente			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADARES COMERCIO
			DATA

DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 8/11	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre	_____	Corte Asfalto			
Pedreiro	_____				
Carpinteiro	_____				
Armador	_____				
Eletrecista	_____				
Encanador	_____				
Pintor	_____				
Servente	8 _____				
TOTAL	_____				
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA / /	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA / / 

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 9/11/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre		Corte Asfalto	
Pedreiro			
Carpinteiro			
Armador			
Eletricista			
Encanador			
Pintor			
Servente			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		CONTRATADA VALADAERS COMERCIO	DATA



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 12/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		PRAZO	
		DECORRIDO	RESTANTE
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre _____			
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
TOTAL _____			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			


DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 13 e 14/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre			
Pedreiro			
Carpinteiro			
Armador			
Eletrecista			
Encanador			
Pintor			
Servente			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		CONTRATADA VALADAERS COMERCIO	DATA

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 10/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre		Demolicão Asfalto	
Pedreiro			
Carpinteiro			
Armador			
Eletricista			
Encanador			
Pintor			
Servente			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA





DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 17/11	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOA DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre		<i>Demolicão Asfalto</i>			
Pedreiro					
Carpinteiro					
Armador					
Eletrecista					
Encanador					
Pintor					
Servente	<i>A</i>				
TOTAL					
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 19/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b>	
Mestre _____			
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
TOTAL _____			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA




DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 20a 22/4
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre _____			
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
_____			
TOTAL			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 23/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b>	
Mestre _____		Reforma asfalto	
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente 3 _____			
_____			
_____			
<b>TOTAL</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco</b>	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 24/11	<b>FOLHA Nº</b>
<b>CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DECORRIDO</span> <span>RESTANTE</span> </div>	
<b>FISCAL: TULIO</b>		<b>TEMPO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>OPERÁVEL</span> <span>NÃO OPERÁVEL</span> </div>	
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u>	<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">             Retirada entulho           </div>		
<b>TOTAL</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADAERS COMERCIO	<b>DATA</b> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">             24/11           </div>



DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco</b>	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 25/11	<b>FOLHA Nº</b>
<b>CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DECORRIDO</span> <span>RESTANTE</span> </div>	
<b>FISCAL: TULIO</b>		<b>TEMPO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>OPERÁVEL</span> <span>NÃO OPERÁVEL</span> </div>	
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u> _____  TOTAL _____	<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> <i>Ref. de Entulho</i>		
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADARES COMERCIO	<b>DATA</b> / /

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 25/11
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b>	
Mestre _____			
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletrecista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
TOTAL _____			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA

DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 29/11 a 3/12	FOLHA N°
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOA DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre _____		Sem atividade chuva intensa			
Pedreiro _____					
Carpinteiro _____					
Armador _____					
Eletrecista _____					
Encanador _____					
Pintor _____					
Servente _____					
_____					
_____					
TOTAL					
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA



DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 6/12	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre	_____	Execução de Reforma Estúlio			
Pedreiro	_____				
Carpinteiro	_____				
Armador	_____				
Eletrecista	_____				
Encanador	_____				
Pintor	_____				
Servente	5 _____				
TOTAL	_____				
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA / /	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA / /

DIÁRIO DE OBRA					
<b>OBRA:</b> PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 7/12	<b>FOLHA N°</b>		
<b>CONTRATADA:</b> VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		<b>PRAZO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">DECORRIDO</td> <td style="border: none; width: 50%;">RESTANTE</td> </tr> </table>		DECORRIDO	RESTANTE
DECORRIDO	RESTANTE				
<b>FISCAL:</b> TULIO		<b>TEMPO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">OPERÁVEL</td> <td style="border: none; width: 50%;">NÃO OPERÁVEL</td> </tr> </table>		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL				
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u> _____  TOTAL _____	<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Retirada Entulho</div>				
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>					
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>					
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADAERS COMERCIO	<b>DATA</b> / /		

DIÁRIO DE OBRA				
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 8/11/2	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS			PRAZO	
			DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO			TEMPO	
			OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:		
Mestre		Refinada Entulho		
Pedreiro				
Carpinteiro				
Armador				
Eletrecista				
Encanador				
Pintor				
Servente				
3				
TOTAL				
OCORRENCIAS DIÁRIAS				
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES				
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO	DATA



DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 9/12
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
<b>PESSOAL DE OBRA</b>		<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b>	
Mestre _____		Revisão Entulho	
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente 3 _____			
_____			
_____			
TOTAL			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA

DIÁRIO DE OBRA					
<b>OBRA:</b> PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 10/12	<b>FOLHA N°</b>		
<b>CONTRATADA:</b> VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		<b>PRAZO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">DÉCORRIDO</td> <td style="border: none; width: 50%;">RESTANTE</td> </tr> </table>		DÉCORRIDO	RESTANTE
DÉCORRIDO	RESTANTE				
<b>FISCAL:</b> TULIO		<b>TEMPO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">OPERÁVEL</td> <td style="border: none; width: 50%;">NÃO OPERÁVEL</td> </tr> </table>		OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL				
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletricista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u> _____  TOTAL _____	<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Retirada Entulho</div>				
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>					
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>					
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADAERS COMERCIO	<b>DATA</b> / /		

DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova	DATA: 13a 16/12
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS		FOLHA Nº	
FISCAL: TULIO		DECORRIDO	RESTANTE
		TEMPO OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:	
Mestre _____		Sem atividade chuva intensa	
Pedreiro _____			
Carpinteiro _____			
Armador _____			
Eletricista _____			
Encanador _____			
Pintor _____			
Servente _____			
TOTAL _____			
OCORRENCIAS DIÁRIAS			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES			
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO
			DATA



DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco</b>	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 17/12	<b>FOLHA N°</b>
<b>CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DECORRIDO</span> <span>RESTANTE</span> </div>	
<b>FISCAL: TULIO</b>		<b>TEMPO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>OPERÁVEL</span> <span>NÃO OPERÁVEL</span> </div>	
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u> _____  TOTAL _____	<b>SERVIÇOS EXECUTADO:</b> <i>Reforma Estrutura</i>		
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADARES COMERCIO <i>Paulo</i>	<b>DATA</b> / /

DIÁRIO DE OBRA			
<b>OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco</b>	<b>LOCAL:</b> Municipal De Ponte Nova	<b>DATA</b> 2011/2	<b>FOLHA Nº</b>
<b>CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DECORRIDO</span> <span>RESTANTE</span> </div>	
<b>FISCAL: TULIO</b>		<b>TEMPO</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>OPERÁVEL</span> <span>NÃO OPERÁVEL</span> </div>	
<b>PESSOAL DE OBRA</b>  Mestre _____ Pedreiro _____ Carpinteiro _____ Armador _____ Eletrecista _____ Encanador _____ Pintor _____ Servente <u>3</u> _____  _____	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS:</b> <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> Rebra de Entulho  Colocação Mão Fia </div>		
<b>TOTAL</b>			
<b>OCORRENCIAS DIÁRIAS</b>			
<b>OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES</b>			
<b>FISCALIZAÇÃO</b> TULIO	<b>DATA</b> / /	<b>CONTRATADA</b> VALADARES COMERCIO	<b>DATA</b> <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> <i>R. Azevedo</i> </div>

DIÁRIO DE OBRA					
OBRA: PISTA CAMINHADA, Bairro Pacheco		LOCAL: Municipal De Ponte Nova		DATA 21/12	FOLHA Nº
CONTRATADA: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS				PRAZO	
				DECORRIDO	RESTANTE
FISCAL: TULIO				TEMPO	
				OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA		SERVIÇOS EXECUTADO:			
Mestre	_____	Reforço Enlufo Colocação de novo fio			
Pedreiro	_____				
Carpinteiro	_____				
Armador	_____				
Eletrecista	_____				
Encanador	_____				
Pintor	_____				
Servente	3 _____				
TOTAL	_____				
OCORRENCIAS DIÁRIAS					
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES					
FISCALIZAÇÃO TULIO		DATA / /	CONTRATADA VALADAERS COMERCIO		DATA / /





**MEMORANDO INTERNO Nº20A/2021**

**De:** Secretaria Municipal de Obras

**Para:** Departamento Municipal de Trânsito

**Assunto:** Informações sobre início da obra da Pista de Caminhada

**Data:** 20/08/2021

Recebido em  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

Por: \_\_\_\_\_

Prezados,

Venho, por meio deste, informar que as obras da Pista de Caminhada em trecho da av. João Evangelista de Almeida se iniciarão na semana do dia 23 de Agosto de 2021. Dessa forma, solicitamos o apoio do DEMUTRAN para o andamento dos serviços.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Túlio Márcio Gonçalves  
Eng. Civil CREA-MG 170.491/D

PREF. DE PONTE NOVA  
DEPTº MUN. DE TRAN

23 / 08 / 21

AUTORIZADO



**MEMORANDO INTERNO Nº23A/2021**

**De:** Secretaria Municipal de Obras

**Para:** Departamento Municipal de Trânsito

**Assunto:** Informações sobre início da obra da Pista de Caminhada

**Data:** 02/09/2021

Recebido em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

Por: \_\_\_\_\_

Prezados,

Solicitamos apoio na obra da Pista de Caminhada em trecho da av. João Evangelista de Almeida, próximo ao Clube AABB. Informamos também a necessidade de retirada dos veículos do local que será a calçada.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Túlio Márcio Gonçalves  
Eng. Civil CREA-MG 170.491/D





**MEMORANDO INTERNO Nº35A/2021**

De: **Secretaria Municipal de Obras**  
Para: Comissão de Licitação  
Assunto: Solicita notificação  
Data: 27/10/2021

Recebido em  
28/10/2021

Por: 


Prezada Comissão,

Venho por meio deste, no âmbito do contrato nº 113/2021, cujo objeto é a construção de pista de caminhada em trecho da av. João Evangelista de Almeida, para atender a Secretaria Municipal de Obras Públicas, nos termos do Processo Licitatório nº 055B/2021 – Pregão 039B/2021, solicitar que a contratada seja notificada conforme cláusula oitava do contrato, considerando que:

- A contratada – Valadares Comércio e Serviços Eireli recebeu ordem de início dos serviços em 18 de Agosto de 2021, autorizando o início da obra até no máximo cinco dias desta data e os serviços de limpeza foram iniciados no dia 20 de Agosto de 2021 pela Contratada;
- O prazo de conclusão dos serviços é de três meses, ou seja, a obra deveria ser finalizada até o dia 18 de Novembro de 2021;
- A empresa solicitou ligação provisória de água e houve acordo entre a contratada e a Prefeitura que esta iria abastecer a obra durante o serviço de corte da via;
- A obra encontra-se atrasada. Até o momento apenas o corte da via e a escavação de um lado foram executados;
- Apesar de a Prefeitura não ter abastecido a obra em alguns dias específicos, não justifica o atraso de mais de dois meses do cronograma;
- A Contratada foi informada através de mensagens e email quando à qualidade da obra e que o corte da via não estava alinhado.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Túlio Márcio Gonçalves  
Eng. Civil CREA-MG 170.491/D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**Processo Licitatório: nº: 055/2021**

**Modalidade: Pregão nº 039/2021**

**Objeto:** Contratação de serviços para construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida.

**NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA** inscrita no CNPJ sob o número 23.084.149/0001-29, com sede na Avenida Caetano Marinho, 306 – Centro, Ponte Nova/MG;

**NOTIFICADA: VALADARES COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob número 18.885.861/0001-60, sediada na Rua Padre Estevam, nº 35, Centro, CEP 35730-000, Capim Branco/MG.

A notificada firmou contrato com o Município de Ponte Nova sob nº 113/2021, cujo objeto é a construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida.

Por meio do memorando 35A da Secretaria Municipal de Obras, o engenheiro responsável pela fiscalização do serviço, Túlio Marcio Gonçalves solicitou a notificação da empresa contratada em razão da obra encontrar-se atrasada, só tendo ocorrido até o momento apenas o serviço de corte e escavação de um lado da via. A empresa foi informada quanto a qualidade da obra e que o corte da via não estava alinhado.

Nos termos da cláusula 2.6 do contrato firmado, o Município se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte que não atendem às especificações do edital ou das normas técnicas, cabendo à contratada o reparo em até 2(dois) dias, sob pena de multa por atraso sem prejuízo de outras penas aplicáveis.

Em relação ao atraso das obras, a empresa ainda não está em mora, em razão de que o prazo para conclusão da obra vence somente em 18/11/2021.

Quanto a qualidade das obras, pelo corte desalinhado da via, o artigo 73, parágrafo 3º e 76 da Lei 8666/93, dispõe que a empresa contratada é responsável pela perfeita execução da obra e a administração tem o poder de rejeitar em todo ou em parte o serviço realizado em desacordo com o contrato.

Portanto, caso o contratado não realize a reparação do local, haja vista que ocorreu pela má execução do serviço, cabe a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002.

No caso em específico, verifica-se no contrato, na cláusula 8.2.2.2. "a" do contrato administrativo a possibilidade de aplicação da multa por descumprimento de qualquer obrigação por parte da contratada.

*Recebido 08/11/2021  
Néia Marinho*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Considerando que o contratado está retardando a execução do objeto (cláusula 8.1.5. pode ser aplicada, também o impedimento de contratar com administração pública, nos termos da lei 10.520/2002.

Ressalve-se que, em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na Constituição Federal (art. 5º. LV), deve ser aberto prazo para defesa da notificada.

Por todo o exposto, fica a empresa acima qualificada NOTIFICADA para **cumprir as obrigações dispostas** em contrato, como terminar a obra no prazo determinado e reparar o serviço de má qualidade. O contratado também poderá apresentar defesa no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, em relação a eventual aplicação da multa e impedimento de licitar previstos no contrato administrativo e nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, conforme os fundamentos acima expostos.

Ponte Nova, 03 de novembro de 2021.

**Luiz Henrique da Silva Borges**  
**Secretário Municipal de Obras**



**MEMORANDO INTERNO Nº39A/2021**

De: **Secretaria Municipal de Obras**  
Para: Comissão de Licitação  
Assunto: Solicita notificação  
Data: 16/11/2021

Recebido em  
18 / 11 /2021

Por: *[Assinatura]*

Prezada Comissão,

Venho por meio deste, no âmbito do contrato nº 113/2021, cujo objeto é a construção de pista de caminhada em trecho da av. João Evangelista de Almeida, para atender a Secretaria Municipal de Obras Públicas, nos termos do Processo Licitatório nº 055B/2021 – Pregão 039B/2021, solicitar que a contratada seja notificada conforme cláusula oitava do contrato, considerando que o meio-fio que está sendo utilizado na obra possui dimensões incompatíveis com o solicitado em planilha. Assim, solicitamos que o mesmo seja removido e substituído por outro conforme especificado em contrato.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Túlio Márcio Gonçalves  
Eng. Civil CREA-MG 170.491/D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**Processo Licitatório: nº: 055/2021**

**Modalidade: Pregão nº 039/2021**

**Objeto:** Contratação de serviços para construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida.

**NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA** inscrita no CNPJ sob o número 23.084.149/0001-29, com sede na Avenida Caetano Marinho, 306 – Centro, Ponte Nova/MG;

**NOTIFICADA: VALADARES COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob número 18.885.861/0001-60, sediada na Rua Padre Estevam, nº 35, Centro, CEP 35730-000, Capim Branco/MG.

A notificada firmou contrato com o Município de Ponte Nova sob nº 113/2021, cujo objeto é a construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida.

Por meio do memorando 39A da Secretaria Municipal de Obras, o engenheiro responsável pela fiscalização do serviço, Túlio Marcio Gonçalves solicitou a notificação da empresa contratada em razão de que o meio fio utilizado na obra possui dimensões incompatíveis com o solicitado em planilha.

Nos termos da cláusula 2.6 do contrato firmado, o Município se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte que não atendem às especificações do edital ou das normas técnicas, cabendo à contratada o reparo em até 2(dois) dias, sob pena de multa por atraso sem prejuízo de outras penas aplicáveis.

Em relação ao atraso das obras, a empresa ainda não está em mora, em razão de que o prazo para conclusão da obra vence somente em 18/11/2021.

Quanto a qualidade das obras, pelo corte desalinhado da via, o artigo 73, parágrafo 3º e 76 da Lei 8666/93, dispõe que a empresa contratada é responsável pela perfeita execução da obra e a administração tem o poder de rejeitar em todo ou em parte o serviço realizado em desacordo com o contrato.

Portanto, caso o contratado não realize a reparação do local, haja vista que ocorreu pela má execução do serviço, cabe a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002.

No caso em específico, verifica-se no contrato, na cláusula 8.2.2.2. "a" do contrato administrativo a possibilidade de aplicação da multa por descumprimento de qualquer obrigação por parte da contratada.

**PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 6207/2021-001**

**NAF: 2021 / 002519**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2021**

**Tipo: Global**

**Data: 18/08/2021**

**Ficha: 000171**

**RESTO A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2021**

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.451.0007.2024	-	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB
Elemento da Despesa...:	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....:	2.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...: VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**Número: 95058**

**Endereço...: Rua Padre Estevam N°: 35 Bairro: CENTRO**

**CEP: 35.730-000**

**Cidade...: CAPIM BRANCO - MG CNPJ...: 18.885.861/0001.60**

**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....260.000,00

Duzentos e sessenta mil reais.....

Hist.: Construção de Pista de Caminhada em Trecho da Av João Evangelista. sms 110/2021. Reserva dotação nº 32 REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO.

**Licitação.: Pregão 2021/39**

**Processo N°.: 2021/55**

**Data: 18/08/2021**

**Ordenador da Despesa:**

**LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**  
CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>311.086,70</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ...:</b>	<b>15.019,04</b>
<b>VALOR EMPENHADO ...:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO ...:</b>	<b>315,40</b>
<b>SALDO ATUAL ...:</b>	<b>51.086,70</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>14.703,64</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ...:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ...:</b>	<b>244.980,96</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ...:</b>	<b>260.000,00</b>			

**Data: 18/08/2021**

**Contador(a)/Contabilista:**

**LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO**  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....15.019,04, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

**Nota Fiscal Nº: 22021 Série: NFS**

**Data: 30/12/2021 Assinatura:**

**Data p/ Pagto: 13/01/2022**

**LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**  
CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

**Data: 30/12/2021 Ord. Pagto:**

**ANDRE/LUIS NUNES SANTOS**  
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....14.703,64 ,Quatorze mil, setecentos e tres reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**Data**

**Identidade/CPF/CGC**

**Assinatura do Credor ou seu Procurador**

**BANCO: 814**  
Usuário: Marli

**CONTA: 24.057-8**

**RECURSO**  
**CHEQUE: DIC**

**DATA: 26/01/22**



**VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

RUA PADRE ESTEVAN, 35 - CENTRO CAPIM BRANCO - MG | 35730000

CNPJ / CPF: 18885861000160 Email: valadarescomercio@yahoo.com

Insc. Est. Insc. Mun. 291 Tel. (31) 98498-2254

Número da NFS-e

2/2021

Data de Emissão

30/12/2021 09:25

Código Verificador

1XG78XNK6WC7

**MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(31) 3713-1420 - <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>**Natureza da Operação**

Serviço

**Simples Nacional**

SIM

**MEI**

NÃO

**Tributado no Município**

Não

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Endereço: AV. CAETANO MARINHO, Nº 306 - CENTRO HISTÓRICO PONTE NOVA - MG | 35430001

**INFORMAÇÕES TOMADOR**

CNPJ / CPF: 23804149000129

Insc. Est.

Telefone:

Insc. Mun.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

PONTE NOVA/MG

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF: \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

1ª medição - Construção da pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida. Contrato nº 000113/2021 - Processo nº 000055/2021 - NAF: 002519/0001 - Empenho: 006207.  
Material: 12.766,18 - Mão-de-Obra: 2.252,86 - Retenção INSS: 247,81

15.019,04

1,00

15.019,04

3,00

0,00

67,59

30/12/2021  
Túlio Márcio Gonçalves  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 170491/D

CNAE

Código - Serviço

4399-1-01

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL
2.252,86	0,00	67,59	12.766,18	0,00	0,00
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT	Valor PIS	COFINS	Outras Retenções
247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Retenções					315,40

**Valor Bruto: 15.019,04****Valor Líquido: 14.703,64**

Inf. Adic. Banco Sicoob (756) - Agência: 3175 - Conta Corrente: 3732-0

Consulta realizada em 30/12/2021 às 09:25:59.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>

Recebi (emos) de VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	2/2021 Nº da NFS-e/Ano do exercício 1XG78XNK6WC7 Competência 2021/12	Número de Controle do Município
---	---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 30/12/2021 às 09:25:59.

Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=CapimBranco>





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços discriminados na **Nota Fiscal nº 2/2021** da empresa VALADARES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, no valor de **R\$ 15.019,04 (Quinze mil dezenove reais e quatro centavos)** referente à 1ª medição da obra de Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida, conforme contrato 113/2021 – Processo 055/2021 – Pregão 039/2021 foram conferidos e devidamente medidos e que o valor apresentado corresponde ao efetivamente executado.

Ponte Nova, 30 de Dezembro de 2021.

Túlio Márcio Gonçalves  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 170491/D

UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 002519 / 0001 - Global

Data: 29/12/2021

Emitida por Raquel Coelho

Empenho: 006207 de 18/08/2021

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000055 / 2021 Número do Contrato: 000113 / 2021 Cotação de  
Data: 08/04/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0039 / 2021  
Data Entrega: 27/05/2021 14:30:00 Data Abertura: 27/05/2021 14:30:00 Abertura Propostas: 27/05/2021 14:30:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA

Fornecedor: 095058 - VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.885.861/0001-60

I.E.: 0022240310030

Contato:

Endereço: Rua Padre Estevam

Nr. 35

Compl.: Não informado

CEP: 35730-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPIM BRANCO

UF: MG

Telefone: 31 3418-1528

Fax:

Email: valadarescomercio@yahoo.com

Ficha: 00171  
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Funcional Programática: 15.451.0007.2024 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PU  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 2.00 Recursos Ordinários  
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - Construção pista de caminhada em trecho Av. João Evangelista

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00044048	PISTA DE CAMINHADA NA AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - SERVIÇOS PRELIMINARES	SV	1.0000	1.490.0100	1.490.0100
00002	00044049	PISTA DE CAMINHADA NA AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÕES	SV	1.0000	13.481.4900	13.481.4900
00004	00044051	PISTA DE CAMINHADA NA AV. JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - SERVIÇOS FINAIS	SV	1.0000	47.5400	47.5400

Valor Total: 15.019.04 (Quinze mil, dezenove reais e quatro centavos.)

Construção de Pista de Caminhada em Trecho da Av João Evangelista, referente a primeira medição.

*Manoel OK*



# BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				Processo Licitatório nº: 055/2021		MEDIÇÃO Nº 001/2021		Data da Medição: 22/12/2021		
CONTRATADA: Valadares Comércio e Serviços Eireli.				Pregão nº: 039/2021		Contrato nº 113/2021		Período de Execução: 03 meses		
OBRA: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida				Ordem de Serviço nº: 11/2021		Valor CT / (R\$)		Saldo Anterior:		Esta medição (R\$):
				Data da O.S.: 18/08/2021		R\$ 260.000,00		R\$ 260.000,00		Saldo (R\$):
								R\$ 15.019,04		R\$ 244.980,96
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			VR. UNITÁRIO	VALORES EXECUTADOS		
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50		2,5	2,5	R\$ 233,36	0,00	583,41	583,41
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	5,00		0,0	0,0	R\$ 502,77	0,00	-	-
1.3	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	U	1,00		0,0	0,0	R\$ 0,63	0,00	-	-
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00		0,0	0,0	R\$ 0,63	0,00	-	-
1.5	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF. 11/2017	M	320,00		150,0	150,0	R\$ 2,97	0,00	445,00	445,00
1.6	CONE EM PVC H = 75 CM	M	20,00		10,0	10,0	R\$ 46,16	0,00	461,61	461,61
SUBTOTAL MEDIÇÃO										1.490,01
2	PREPARAÇÃO DE TERRENO E DEMOLIÇÕES									
2.1	LIMPEZA DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO CAPINA LATERAL NA LARGURA DE 0,20 M E REMOÇÃO DE ENTULHO)	KM	1,30		1,30	1,30	R\$ 719,34	0,00	935,14	935,14
2.2	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E Q	M2	360,00		360,00	360,00	R\$ 2,73	0,00	981,28	981,28
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	14,52		6,52	6,52	R\$ 44,77	0,00	291,87	291,87
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	260,00		0,00	0,00	R\$ 9,69	0,00	-	-
2.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	520,00		450,00	450,00	R\$ 17,71	0,00	7.970,02	7.970,02
2.6	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3" (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	16,00		0,00	0,00	R\$ 54,91	0,00	-	-
2.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,00		0,00	0,00	R\$ 429,11	0,00	-	-
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	40,52		40,52	40,52	R\$ 53,63	0,00	2.173,00	2.173,00
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	40,52		40,52	40,52	R\$ 27,89	0,00	1.130,17	1.130,17
SUBTOTAL MEDIÇÃO										13.481,49
3	PISTA DE CAMINHADA									
3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2600,00		0,00	0,00	R\$ 45,64	0,00	-	-
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	371,80		0,00	0,00	R\$ 4,23	0,00	-	-
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	71,50		0,00	0,00	R\$ 41,32	0,00	-	-
3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	1300,00		0,00	0,00	R\$ 12,17	0,00	-	-
3.5	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO	UN	36,00		0,00	0,00	R\$ 245,74	0,00	-	-
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	715,00		0,00	0,00	R\$ 64,66	0,00	-	-

3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	715,00		0,00	0,00	R\$ 54,52	0,00			
									SUBTOTAL MEDIÇÃO		
4	PISTA DE CAMINHADA										
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	15,00		15,00	15,00	R\$ 1,90	0,00	28,53	28,53	
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	15,00		15,00	15,00	R\$ 1,27	0,00	19,02	19,02	
									SUBTOTAL MEDIÇÃO	47,54	
										VALOR TOTAL DA PLANILHA	15.019,04
SALDO ANTERIOR: #VALOR!					ACUMULADO R\$ 15.019,04		VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 15.019,04				
Contratante:	Fiscalização/Prefeitura:	Contratada:	Responsável Técnico:		Importa a presente medição em R\$: Quinze mil dezenove reais e quatro centavos.						
Prefeitura Municipal de Ponte Nova- MG	Túlio Márcio Gonçalves Eng Civil - CREA 170491/D	Valadares Comercio e Serviços Eireli CNPJ: 18.694.861/0001-50	Diogo da Cunha Tavares Eng. Civil CREA/MG 7580/D								



# MAIS UMA OBRA DA PREFEITURA DE PONTE NOVA!

PISTA DE CAMINHADA - AVENIDA JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Endereço:

Barro Preto

Recurso Próprio:

R\$ 260.000,00

Início:

26/08/2021

Término:

26/02/2022



**PREFEITURA DE  
PONTE NOVA**

**TRABALHANDO  
POR VOCÊ!**

# MAIS UMA OBRA DA PREFEITURA DE PONTE NOVA!

PISTA DE CAMINHADA - AVENIDA JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Endereço:

Barro Preto

Recurso Próprio:

R\$ 260.000,00

Início:

26/08/2021

Término:

26/02/2022



**PREFEITURA DE  
PONTE NOVA**

**TRABALHANDO  
POR VOCÊ!**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Contrato nº 113/2021

Objeto: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida

Etapa: [Selecione..]

Etapa 1 - antes da realização da obra  
Etapa 2 - durante a realização da obra  
Etapa 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: PACHECO
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 06/06/21
- 3) Observações: ITEM 1.1 INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA

22/12

Data

Assinatura do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Contrato nº 113/2021

Objeto: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida

Etapa: [Selecione..]

Etapa 1 - antes da realização da obra

Etapa 2 - durante a realização da obra

Etapa 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 10) Localização: PACHECO
- 11) Data em que foi tirada a fotografia: 15/11 A 15/12
- 12) Observações: 2.9 RETIRADA ENTULHO CACAMBA

22/12  
Data

Assinatura do responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponte Nova


Contrato nº 113/2021

Objeto: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida

Etapa: [Selecione..]

Etapa 1 - antes da realização da obra  
Etapa 2 - durante a realização da obra  
Etapa 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA




Informações sobre a fotografia apresentada:

4) Localização: PACHECO

5) Data em que foi tirada a fotografia: 15/09/21

6) Observações: ITEM 2.5 DEMOLIÇÃO DE ASFALTO

22/12  
Data

  
Assinatura do responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Contrato nº 113/2021

Objeto: Construção de pista de caminhada em trecho da Av. Vereador João Evangelista de Almeida

Etapa: [Selecione..]

Etapa 1 - antes da realização da obra

Etapa 2 - durante a realização da obra

Etapa 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

7) Localização: PACHECO

8) Data em que foi tirada a fotografia: 18/10/21

9) Observações: 2.5 DEMOLIÇÃO ASFALTO

22/11/21

Data

Assinatura do responsável



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

#### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.009.23412/78

Nome da obra  
PISTA DE CAMINHADA - PONTE NOVA/MG

Data do cadastramento  
30/12/2021 11:05

Origem do cadastramento  
e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra  
20/08/2021

CNAE  
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

#### Situação da obra

Situação Data  
Ativa 20/08/2021

#### Endereço

País Município UF CEP  
BRASIL PONTE NOVA MG 35.430-001

Bairro  
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Logradouro  
AVENIDA JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA

Número  
SN

#### Responsável

Nome  
VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ  
18.885.861/0001-60

Vínculo  
Construtora

Data de início da responsabilidade  
20/08/2021

Data de término da responsabilidade

#### Contratantes

CPF/CNPJ

23.804.149/0001-29

Nome

MUNICIPIO DE PONTE NOVA

#### Áreas Principais

Categoria

Obra Nova

Destinação

Galpão industrial

Tipo de Obra

Alvenaria

Área

1.430,00 m<sup>2</sup>

#### Área Resultante

Área Resultante da Obra  
1.430,00 m<sup>2</sup>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.885.861/0001-60  
Certidão nº: 56034028/2021  
Expedição: 06/12/2021, às 13:59:32  
Validade: 03/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.885.861/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
06/12/2021CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:  
06/03/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002224031.00-30

CNPJ/CPF: 18.885.861/0001-60

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PADRE ESTEVAN

NÚMERO: 35

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35730000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAPIM BRANCO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000509904750



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 18.885.861/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:27:10 do dia 16/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2022.

Código de controle da certidão: **54D2.831A.3B03.EB59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.885.861/0001-60

**Razão Social:** VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**Endereço:** RUA DOMINGOS FERREIRA VALADARES 35 / CENTRO / CAPIM BRANCO /  
MG / 35730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/12/2021 a 16/01/2022

**Certificação Número:** 2021121802082671291562

Informação obtida em 29/12/2021 14:43:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**CERTIDÃO 2021/0000570**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

**VALADARES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 18.885.861/0001-60

RUA PADRE ESTEVAN VAN KENEMAD, Nº 35 , CENTRO CAPIM BRANCO - MG, CEP

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20210000570

**Validade 90 dias**

Emitida Quinta-Feira, 16 de Dezembro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **VALADARES COMERCIO E SERVICO E**

CPF/CNPJ: **18885861000160**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3175SICOOB CREDISETTE**

Conta corrente: **00000037320**

Valor da TED: **R\$ 14.703,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **553109370000028**

---

**TED solicitada em 26/01/2022 às 16:29:27 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7B293D0918B7E344D6506717160E9016C978ACD0**