



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 521 / GABI / 2022

Ponte Nova, 11 de julho de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 907/2022
Data: 21/07/2022 - Horário: 13:21
Administrativo

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 497/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Of. 497/2022/SAPL/DGRI - Requerimento nº 155/2022, protocolada sob o nº 780/2022, de autoria dos Vereadores Sérgio Antônio de Moura, José Felipe Santiago Filho e Wagner Luiz Tavares Gomides, solicitando informações diversas, informamos:

- 1) Obra de Construção de Muro de Gabião na Rua Coronel Emílio Martins, Bairro de Fátima.

Esta obra foi licitada através do processo licitatório 009 A/2021, pregão 005 A/2021, contrato 032/2021, empresa Prumo Construções Eirelli. A empresa foi notificada a reparar os serviços, visto que a obra não obteve aprovação final pela SEMOB.

Salientamos que houve atrasos na retomada dos serviços para reparos na obra por questões jurídicas no processo, mas já foram retomadas e o serviço de reparo já foi executado, faltando agora a instalação de meio fio e guarda corpo, com previsão de finalização da obra em até 60 (sessenta) dias.

Em anexo, documentação referente as duas medições realizadas e pagas. Salientamos que a última medição somente será paga após os serviços de reparos forem totalmente executados e estiverem satisfatórios.

- 2) Deslizamento de terra Rua Coronel Emílio Martins, 1027

Na decorrência das chuvas de 2020, realizamos a solicitação desta obra dentro das ações de Reconstrução da Defesa Civil Nacional, para execução de muro de gabião na extensão de 30m, altura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

de 3,00m, no valor de R\$ 779.033,29, porém a mesma não foi autorizada, conforme relatório anexo (anexo 3)

3) Deslizamento de terra nos imóveis situados à Rua José Godoy, 136- Novo Horizonte

Na decorrência das chuvas de 2020, realizamos a solicitação desta obra dentro das ações de Reconstrução da Defesa Civil Nacional, para execução de muro de contenção com drenagem, no valor de R\$ 129.453,10, porém a mesma não foi autorizada, conforme relatório anexo (anexo 3)

Diante dos fatos relatados **nos itens 2 e 3**, estamos verificando a execução das contenções ser realizada pela equipe própria da SEMOB, visto que, mediante as solicitações realizadas à defesa civil, num montante de R\$ 11.491.519,24 (onze milhões quatrocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), recebemos apenas R\$1.099.891,78 (um milhão, noventa e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				Processo Licitatório nº: 009A/2021		MEDIÇÃO Nº 001/2021		Data da Medição: 17/06/2021			
CONTRATADA: Prumo Construções Eireli				Pregão nº: 005A/2021		Contrato nº 032/2021		Período de Execução: 03 meses		Período: 18/05/2021 À 17/06/2021	
OBRA: Construção de Gabião na Travessa Antônio Carneiro, bairro Fátima				Ordem de Serviço nº: 08/2021		Valor CT / (R\$)		Saldo Anterior:		Esta medição (R\$):	
				Data da O.S: 05/05/2021		R\$ 224.999,99		R\$ 224.999,99		R\$ 93.397,33	
										Saldo (R\$):	
										R\$ 131.602,66	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			VR. UNITÁRIO	VALORES EXECUTADOS			
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X46 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM SUCAALPIPO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50	0,00	2,5	2,5	R\$ 121,64	0,00	304,09	304,09	
1.2	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	4,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 250,67	0,00	-	-	
1.3	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	3,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 343,56	0,00	-	-	
1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	U	1,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 202,02	0,00	-	-	
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 347,04	0,00	-	-	
1.6	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA, AF. 11/2017	M	130,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 1,55	0,00	-	-	
1.7	CONE EM PVC H = 75 CM	M	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,23	0,00	-	-	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										304,09	
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO											
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1,201 A 1,400 M	M3	850,53	0,00	500,00	500,00	R\$ 3,22	0,00	1.607,75	1.607,75	
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	20,00	0,00	5,60	5,60	R\$ 22,68	0,00	127,02	127,02	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										1.734,77	
3 CONTENÇÃO E ATERRO											
3.1	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	501,00	0,00	250,00	250,00	R\$ 354,64	0,00	88.659,33	88.659,33	
3.2	ATERRO MECANIZADO DE PALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF. 05/2016	M3	425,70	0,00	150,00	150,00	R\$ 11,98	0,00	1.797,21	1.797,21	
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	1106,82	0,00	406,00	406,00	R\$ 2,22	0,00	901,93	901,93	
3.4	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	318,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,85	0,00	-	-	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										91.358,47	
4 SERVIÇOS FINAIS											
4.1	GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLICAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	110,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,61	0,00	-	-	
4.2	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIDRICA COM 8,0 CM DE ESPESURA E ALCUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, INDIVIDUALIZAÇÃO, ASSENTAMENTO E JUNTAS PEDRAS, EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS	MA2	192,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,14	0,00	-	-	
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016	M3	8,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 207,89	0,00	-	-	
4.4	GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS	PA	50,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 354,72	0,00	-	-	
SUBTOTAL MEDIÇÃO										-	
VALOR TOTAL DA PLANILHA										93.397,33	
				SALDO ANTERIOR:		ACUMULADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO:			
				R\$ 0,00		R\$ 93.397,33		R\$ 93.397,33			
Contratante:		Fiscalização/Prefeitura:		Contratada:		Responsável Técnico:		Importo a presente medição em R\$:			
Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG		Túlio Marinho Gonçalves Eng. Civil - CREA 170491/D		Prumo Construções Eireli CNPJ: 27.894.336/0001-07		Diego Inês Celorário Eng. Civil - CREA MG 112.146/T		Novecentos e trinta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

EXTRATO DO FORNECEDOR
000092543 - BRASIL GABIÕES EIRELI

20 jul 2022 16:54
FOLHA: 1
01/01/2022
até
31/12/2022

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA:	20/04/2021									
RP 2021/2869				2				15/06/2022	814 81043	\$ 95.081.52
						20227/NFS	99.250.02			
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			95.081.52
TOTAL GERAL:		0.00	0.00				0.00			95.081.52

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				Processo Licitatório nº: 009A/2021		MEDIÇÃO Nº 002/2021		Data da Medição: 24/05/2022		
CONTRATADA: Prumo Construções Eireli				Pregão nº: 005A/2021	Contrato nº 032/2021	Período de Execução: 03 meses		Período: 18/06/2021 À 24/05/2022		
OBRA: Construção de Gabião na Travessa Antônio Carneiro, bairro Fátima				Ordem de Serviço nº: 08/2021	Valor CT / (R\$)	Saldo Anterior:	Esta medição (R\$):	Saldo (R\$):		
				Data da O.S: 05/05/2021	R\$ 224.999,99	R\$ 131.602,66	R\$ 99.250,02	R\$ 32.352,64		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			VR. UNITÁRIO	VALORES EXECUTADOS		
				ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,50	2,50	0,0	2,5	R\$ 121,64	304,09	-	304,09
1.2	BARRACAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	4,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 250,67	0,00	-	-
1.3	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	3,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 343,56	0,00	-	-
1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	U	1,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 202,02	0,00	-	-
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	0,00	0,0	0,0	R\$ 347,04	0,00	-	-
1.6	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	130,00	0,00	130,0	130,0	R\$ 1,55	0,00	201,20	201,20
1.7	CONE EM PVC H = 75 CM	M	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 24,23	0,00	242,30	242,30
SUBTOTAL MEDIÇÃO										443,50
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO									
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.201 A 1.400 M	M3	850,53	500,00	350,53	850,53	R\$ 3,22	1.607,75	1.127,13	2.734,87
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	20,00	5,60	14,40	20,00	R\$ 22,68	127,02	326,62	453,64
SUBTOTAL MEDIÇÃO										1.453,75
3	CONTENÇÃO E ATERRO									
3.1	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	501,00	250,00	243,91	493,91	R\$ 354,64	88.659,33	86.499,59	175.158,91
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	425,70	150,00	275,70	425,70	R\$ 11,98	1.797,21	3.303,27	5.100,49
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	1106,82	406,00	700,82	1106,82	R\$ 2,22	901,93	1.556,87	2.458,80
3.4	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	318,00	0,00	318,00	318,00	R\$ 18,85	0,00	5.993,04	5.993,04
SUBTOTAL MEDIÇÃO										97.352,77
4	SERVIÇOS FINAIS									
4.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	110,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,81	0,00	-	-
4.2	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	192,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,14	0,00	-	-
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 207,89	0,00	-	-
4.4	GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS	M	50,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 354,72	0,00	-	-
SUBTOTAL MEDIÇÃO										-
VALOR TOTAL DA PLANILHA										99.250,0
				SALDO ANTERIOR: R\$ 93.397,33		ACUMULADO R\$ 192.647,34		VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 99.250,02		
Contratante: Prefeitura Municipal de Ponte Nova- MG		Fiscalização/Prefeitura: Túlio Márcio Gonçalves Eng Civil - CREA 170491/D		Contratada: Brasi Construções Eireli CNPJ: 27.994.336/0001-73		Responsável Técnico: Diego José Botario Eng. Civil CREA MG 112.146/D		Importa a presente medição em R\$: Noventa e nove mil duzentos e cinquenta reais e dois centavos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

EXTRATO DO FORNECEDOR
92543 - BRASIL GABIÕES EIRELI

20 jul 2022 17:01
FOLHA: 1
01/06/2021
até
30/06/2021

EMPENHO	DATA EMP.	EMPENHADO	ANULADO	LIQ.	DATA LIQ.	Nro. NF / Valor	LIQUIDADO	DATA PAGTO	BANCO/CHEQUE	PAGO
DATA: 11/09/2020										
RP 2020/6007				3						
						202129/NFS	406.97	25/06/2021	814 680964	389.88
TOTAL.....:		0.00	0.00				0.00			389.88
DATA: 20/04/2021										
EM 2021/2869	20/04/2021	0.00	0.00	1	21/06/2021		93.397.33	12/07/2021	814 781064	0.00
						202131/NFS	93.397.33			
TOTAL.....:		0.00	0.00				93.397.33			0.00
TOTAL GERAL:		0.00	0.00				93.397.33			389.88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 2

Solicitação Defesa Civil	Valor em R\$	Autorizada Defesa Civil	Não Autorizada
Restabelecimento Bueiro Comunidade Vão Grande	33.872,46		X
Restabelecimento Bueiro Comunidade Posses	26.980,56	X	
Restabelecimento Bueiro Comunidade Serra dos Pinheiros	26.264,22	X	
Restabelecimento Bueiro Comunidade Grota	45.325,65		X
Restabelecimento Bueiro Comunidade Dioguinho	30.423,94	X	
Restabelecimento Ponte de Madeira Comunidade Santo Antônio	166.112,44	X	
Restabelecimento parte da via Rua Felisberto Leopoldo – Bairro Santa Tereza	160.333,41	X	
Reconstrução Muro de contenção Rua João Mairink	70.447,80	X	
Reconstrução de muro de contenção na cabeceira da ponte do Bairro Anna Florência	183.317,95	X	
Restabelecimento Bueiro Comunidade Funil	24.126,32	X	
Restabelecimento Bueiro Simples Comunidade Dioguinho	14.079,10	X	
Demolição em residência em área de risco, de forma manual- Rua Meridional, 233 fundos- Bairro Santo Antônio	21.640,92	X	
Demolição em residência em área de risco, Av. Amazonas, 160- B. São Pedro	30.087,31		X
Ponte de Concreto Comunidade do Vau Açu	350.000,00	X	
Ponte de madeira Comunidade das Flores	270.994,80		X
Contenção na Rua José Godoy- Novo Horizonte	107.544,60		X
Muro de Contenção estrada Comunidade Morro Grande	125.822,80		X
Contenção Rua Coronel Emílio Martins-	779.033,29		X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Bairro de Fátima			
Contenção Rua São José- Distrito Vau -Açu	621.621,00		X
Contenção Rua José Pinheiro Brandão- Bairro Palmeirense	1.044.985,85		X
Galeria Serra dos Pinheiros- Comunidade Serra dos Pinheiros	159.971,70		X
Contenção José Pedro Dias- Bairro Triângulo	4.464.728,90		X
Contenção Jarede Pires- Bairro Bom Pastor	189.692,62		X
Galeria Morro Grande- Comunidade Morro Grande	174.595,27		X
Muro de Gabião estrada da Comunidade de Chopotó 1	121.888,50		X
Muro de Gabião estrada da Comunidade de Chopotó 3	76.332,24		X
Contenção Rua Cid Gomes de Oliveira- Bairro Alto Boa Vista	1.066.267,47		X
Contenção via não pavimentada no Bairro Anna Florência para distrito do Pontal	314.605,45		X
Muro de Gabião estrada da Comunidade de Chopotó	95.158,80		X
Muro de Gabião estrada Comunidade de Ranchos Novos	118.512,80		X
Contenção Rua João Pinto de Godoy- Distrito Vau Açu	129.453,10		X
Muro de Gabião estrada Comunidade Vão Grande	99.753,75		X
Contenção Rua Santo Antônio- Bairro Santo Antônio	347.544,22		X
Total	11.491.519,24		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Departamento de Recuperação e Reconstrução
Esplanada dos Ministérios Bloco E, 7º Andar - Sala 706 CEP: 70067-901 Brasília/DF.
Telefone: (61) 2034-5951 / 2034-5585

Parecer Técnico nº: 2022_093_PT_CGRR_ER
Processo nº: 59053.006692/2022-41
Proponente: Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG

Objeto: "Reconstrução de 23 metas afetada pelas chuvas em 09 de janeiro de 2022"

Assunto: Análise de viabilidade do Plano de Trabalho conforme Art. 5º da Portaria MDR nº 3033/2020.

I CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Refiro-me à análise do Relatório de Diagnóstico e Plano de Trabalho, V1.01, encaminhados pela Prefeitura de Ponte Nova/MG, em 07 de abril de 2022, para celebração de Termo de Compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
2. Conforme constatado no Relatório de Diagnóstico apresentado pela Prefeitura, houve destruição nos locais, causados pelo evento de 09 de janeiro de 2022;
3. Despacho para análise em 12 de abril de 2022;

II ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO (07/04/2022)

4. Abaixo, listamos as metas consideradas não adequadas a funcional programática de reconstrução:

META	MOTIVO
1	Não identificada infraestrutura pública pré existente
2	Preventiva, residências em área de risco
3	Residência construída em área de risco
4	Não identificada infraestrutura pública pré existente
5	Não identificada a galeria destruída
6	Preventiva, residências em área de risco
7	Obra de carácter preventivo
8	Preventiva, residências em área de risco
11	Não identificada infraestrutura pública pré existente, destruída
12	Não identificada infraestrutura pública pré existente
13	Não identificado o muro destruído
14	Não identificada infraestrutura pública pré existente
15	Não identificado muro destruído, obra de carácter preventivo
16	Não identificado o muro destruído
18	Não identificado o muro destruído
19	Necessita apenas o reaterro
21	Não identificado o muro destruído
22	A via apresenta funcionalidade

5. Abaixo, listamos as metas passíveis de serem adequadas a funcional programática de reconstrução, com base no Relatório de Diagnóstico.

Meta	Identificação	Dimensão	Solicitado R\$	Estimado R\$	Coordenada	Obs.
9	Muro de contenção gabião Rua João Mairinque	60 m2	70.447,80	70.447,80	Correta	Parte da Rua destruída
10	Ponte de concreto Comunidade Vau-Açu	70 m2	378.565,03	350.000,00	Correta	Ponte destruída
17	Ponte de concreto Comunidade Santa Helena	72 m2	355.004,16	0,00	Correta	A ponte não foi destruída por este evento
20	Muro de contenção gabião Distrito Anna Florência	75 m2	183.317,95	183.317,95	Correta	Muro de gabião na cabeceira da ponte
23	Ponte de concreto/madeira Comunidade Flores	50 m2	270.994,80	0,00	Correta	A ponte não foi destruída por este evento
TOTAL			1.258.329,74	603.765,75		

III ANÁLISE

Meta 9

6. A Rua acima teve parte destruída e está parcialmente interditada.

Meta 10

7. A imagem do Google Earth, de 28 de setembro de 2020, mostra que a ponte apresentava funcionalidade e o Relatório de Diagnóstico mostra a mesma danificada, sendo assim, se enquadra na funcional programática de reconstrução;

Meta 17

8. A imagem do Google Earth, de 22 de julho de 2021, mostra que a ponte já havia sido destruída, portanto os danos ocorridos não foram causados por este evento;
9. O acesso a Comunidade se dá pelo lado norte e não diretamente pela BR 120.

Meta 20

10. A imagem do Google Earth, de 22 de julho de 2021, mostra que a ponte apresenta funcionalidade e o Relatório de Diagnóstico mostra a cabeceira danificada, sendo assim, se enquadra na funcional programática de reconstrução;

Meta 23

11. A imagem do Google Earth, de 28 de setembro de 2020, mostra que a ponte dá acesso a um conjunto residencial particular de bom nível, aparentemente único proprietário (com porteira) e mostra que havia um acesso ao lado (desvio), evidenciando que a ponte já estava destruída antes deste evento.

IV CONCLUSÃO

12. Recomendamos a aprovação das metas 9 e 20 a aprovação parcial da meta 10 no valor total de R\$ 603.765,75.

À consideração superior.

Brasília, 18 de abril de 2022.

Enoque Rose
Analista Técnico do Concedente
SEDEC/CGRR

