



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº135 / GABI / 2023

Ponte Nova, 10 de março de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Dr. Wellerson Mayrink de Paula
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0070/2023/SAPL/DG.

Senhor Presidente:

Em atenção ao **Of. nº 0070/2023/SAPL/DG - Requerimento nº 0020/2023, protocolado sob nº 141/2023** de autoria do Vereador Wellerson Mayrink de Paula, solicitando as seguintes informações sobre obras públicas na cidade, Hotel Glória, Ponte do Vau Açu e CAPS, Informamos que foi dada ordem de serviço no dia 24/02/2023 para a obra do Hotel Glória, com previsão de término para dezembro de 2023, anexo o cronograma físico financeiro da obra.

Sobre a obra de reconstrução da ponte de concreto localizada no Distrito de Vau Açu, informamos que está sendo executada pela Construtora Lafer, na qual já foram finalizados os serviços de estaqueamento em ambas cabeceiras. No momento a empresa está terminando o tabuleiro, as vigas metálicas já foram instaladas e as armaduras estão sendo montadas para posterior concretagem. Os trabalhos deverão ser findados ainda este mês.

Quanto à obra do CAPS localizado no Centro Histórico, os pequenos reparos que estão sendo realizados encontram-se em fase final. Foram realizados os serviços de pintura, troca de portas, demolição do antigo jardim que existia nos fundos do local, manutenção em caixas de passagem de esgoto e telhado na entrada. Restam ainda, a instalação da pia e pintura da quadra que serão concluídas nas próximas semanas. Cabe ressaltar que em nenhum momento o CAPS deixou ou deixará de funcionar em suas alas e que nenhum paciente teve quaisquer prejuízos em função das obras.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 258/2023
Data: 10/03/2023 - Horário: 15:33
Administrativo

REFORMA E RESTAURAÇÃO DO HOTEL GLÓRIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAIS	%	MESES									
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	644.523,77	9,52%	1,19%	0,64%	5,93%	5,90%	7,59%	17,95%	13,42%	15,70%	17,75%	13,93%
				7.663,39	4.118,51	38.246,04	38.039,79	48.906,46	115.711,35	86.520,87	101.164,45	114.370,74	89.782,17
2.	CANTEIRO DE OBRAS	111.950,39	1,65%	40,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	29,50%		
				45.819,70	5.517,55	5.517,55	5.517,55	5.517,55	5.517,55	5.517,55	33.025,39	-	-
3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	15.319,30	0,23%	50,00%									50,00%
				7.659,65	-	-	-	-	-	-	-	-	7.659,65
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.474,25	0,11%										100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.474,25
5.	IMPLANTAÇÃO GERAL	399.490,67	5,90%	6,15%	8,81%	6,66%	6,11%	6,11%	13,01%	17,61%	17,61%	11,81%	6,11%
				24.568,68	35.199,57	26.610,52	24.413,32	24.413,32	51.978,17	70.354,75	70.354,75	47.184,29	24.413,30
6.	OBRAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1.378.204,34	20,36%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				-	-	344.551,09	344.551,09	344.551,09	344.551,07	-	-	-	-
7.	ARQUITETURA	2.556.874,38	37,78%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	511.374,88	511.374,88	511.374,88	511.374,88	511.374,86
8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS	46.538,24	0,69%									70,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	32.576,77	13.961,47
9.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	96.941,79	1,43%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	19.388,36	19.388,36	19.388,36	19.388,36	19.388,35
10.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICA E CFTV	686.670,37	10,15%					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				-	-	-	-	114.445,06	114.445,06	114.445,06	114.445,06	114.445,06	114.445,07
11.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE SERVIÇOS DE APOIO CIVIL (FUROS, ABERTURA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, LAJES, FORROS, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS, CHUMBADORES, VERGALHÕES E ETC) PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	444.750,83	6,57%								30,00%	40,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	133.425,25	177.900,33	133.425,25
12.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE SERVIÇOS DE APOIO CIVIL (FUROS, ABERTURA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, LAJES, FORROS, E ETC) PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E DETECÇÃO E ALARME	88.734,06	1,31%							30,00%	40,00%	30,00%	
				-	-	-	-	-	-	26.620,22	35.493,62	26.620,22	-
13.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	77.425,75	1,14%						30,00%	40,00%	30,00%		
				-	-	-	-	-	23.227,73	30.970,30	23.227,72	-	-
14.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMA	173.951,91	2,57%									100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	173.951,91	-
15.	COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.009,83	0,10%										100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.009,83

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAIS	%	MESES									
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
16.	LIMPEZA	31.680,53	0,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	25,00%
				2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	2.640,04	7.920,17
	TOTAL E TOTAL MENSAL	6.767.540,41	100,00%	88.351,46	47.475,67	417.565,24	415.161,79	540.473,52	1.188.834,21	867.832,03	1.044.539,52	1.220.452,60	936.854,37
	TOTAL ACUMULADO MENSAL			88.351,46	135.827,13	553.392,37	968.554,16	1.509.027,68	2.697.861,89	3.565.693,92	4.610.233,44	5.830.686,04	6.767.540,41
	% MENSAL			1,31%	0,70%	6,17%	6,14%	7,99%	17,57%	12,82%	15,44%	18,03%	13,84%
	% ACUMULADO			1,31%	2,01%	8,18%	14,31%	22,30%	39,87%	52,69%	68,12%	86,16%	100,00%