



Ofício 028/2023

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~  
~~DE PONTE NOVA / MG~~

De: Wagner G. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 29/09/2023 às 17:49:31

## Setores envolvidos:

GAP

## Ofício 491

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. nº 0491/2023/SAPL/DG - requerimento nº 157/2023, protocolada sob nº 1007/2023 de autoria do Vereador José Roberto Lourenço Júnior, solicitando informações sobre a construção do PSF do Santo Antônio, informamos que o atraso das obras de construção da UBS Vale do Ipê se deu por um conjunto de fatores ao longo do último ano. O grande volume de chuvas em 2021 e 2022 trouxe diversos transtornos em toda a cidade e esta obra não foi exceção.

O muro de contenção que estava em fase final de construção entrou em colapso por causa dos deslizamentos da encosta, inviabilizando o início da construção da UBS, que poderia ser atingida por novos deslizamentos.

Num primeiro momento, a recuperação do muro supracitado seria realizada por meio de termo aditivo, no entanto, após análise mais criteriosa, foi observado que não seria possível continuar com essa ideia.

A partir disso, foi elaborado novo projeto para reforçar o muro. Após uma primeira licitação deserta foi contratada uma empresa para a realização de tais serviços.

Todavia, durante a execução novos deslizamentos aconteceram e foi constatado que nem mesmo a fundação existente poderia ser reaproveitada.

Assim, foi realizada uma investigação geológico-geotécnica, com quatro sondagens a percussão, consubstanciada no relatório de prospecção geotécnica do subsolo, em anexo.

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

PROTOCOLO GERAL 1256/2023  
Data: 29/09/2023 - Horário: 18:54  
Administrativo

As duas sondagens (SPT-01 e SPT-02) foram realizadas no platô onde será construída a edificação, próximas à fundação do muro de arrimo, com o objetivo de averiguar, além da resistência do solo, o nível d'água no local. Essas características foram fundamentais para o projeto do novo muro. Já as sondagens realizadas no topo do talude (SPT-03 e SPT-04) tinham como objetivo verificar o afloramento da rocha sob o solo

Após a entrega dos resultados, foram elaborados dois projetos em conjunto com a empresa que presta serviços topográficos para o Município, a Inove Topografia e Projetos Ltda.

O primeiro, de terraplenagem, delimita os novos cortes a serem realizados, buscando um ângulo de inclinação mais favorável à estabilidade do talude. O segundo, de drenagem e contenção, procura direcionar da melhor forma possível as águas pluviais advindas da encosta.

Ambos os projetos já foram finalizados e enviados à empreiteira responsável pela execução, com expectativa de retomada dos serviços na próxima semana.

Somente após essas providências de terraplenagem, drenagem e construção do novo muro de contenção, para as quais se estima um prazo de três meses, salvo intercorrências imprevistas, poderá ser reiniciada a construção da UBS.

Ressalte-se que esta construção sofreu atrasos consideráveis em seu cronograma, em vista das dificuldades de demolição do muro original, cuja fundação, reitere-se, não pôde ser aproveitada em nenhuma forma, também tendo de ser totalmente refeita.

Cumprе acrescentar que o novo muro foi objeto de licitação separada da construção da UBS, tendo em vista que uma aditivação para construir o muro impossibilitaria novas aditivações em prejuízo da finalização da UBS.

O prazo para a construção da UBS, após o término do muro, é de nove meses

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

**Anexos:**

oficio\_491\_requerimento\_157.pdf



Ponte Nova - MG, 22 de agosto de 2023.

Ofício nº 0491/2023/SAPL/DG

Exmo. Sr.  
**Wagner Mol Guimarães**  
Prefeito Municipal  
Nesta.

**Assunto:** comunica requerimento nº 157/2023, protocolado sob nº 1007/2023.


Senhor Prefeito,


Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 21/08/2023, foi aprovado por unanimidade requerimento protocolado de autoria do Vereador José Roberto Lourenço Júnior solicitando-lhe informar a esta Casa, **no prazo máximo de 15 dias**, as seguintes informações sobre a construção do PSF do bairro Santo Antônio:

1. Qual estado atual da obra? Quais são os impedimentos técnicos que levaram a paralização da edificação?
2. Foram realizados estudos geotécnicos sobre a área de construção, buscando verificar a estabilidade do terreno? Caso positivo, enviar a documentação levantada.
3. Quais medidas estão sendo realizadas pelo poder executivo para terminar a obra? Atualmente, existe algum cronograma que prevê o término da construção?
4. Foram direcionados recursos específicos adicionais para a conclusão da obra?

Atenciosamente,

  
**Wellington Mayrink de Paula**  
Presidente

23 108 1202  
  
1415



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC6F-2EA2-1E9D-2D00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF █████.XXX.XXX-██) em 29/09/2023 17:49:56 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/EC6F-2EA2-1E9D-2D00>