

**Ofício 190/2023****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 01/12/2023 às 17:42:44**Setores envolvidos:**

GAP

Ofício nº 0689/2023/SAPL/DG.

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0689/2023/SAPL/DG.

Senhor Presidente

Em atenção ao Of. nº 689/2023/SAPL/DG que comunica ao Executivo novo prazo para resposta aos requerimentos protocolados :

- Requerimento nº 173/2023, do Vereador Wellerson Mayrink de Paula, solicitando ao Executivo informações sobre obras públicas abandonadas, enviado ao Executivo no dia 21/09/2023, resposta em anexo.
- Requerimento nº 189/2023, subscrito por todos os Vereadores, solicitando ao Executivo informações sobre os serviços prestados pelo Departamento de Manutenção e Fiscalização – Posturas, resposta encaminhada através do Ofício 0140/2023 de 17/11/2023.
- Requerimento nº 202/2023, da Vereadora Suellen Christina Nascimento Monteiro, solicitando ao Executivo informações sobre filas de espera para marcação de cirurgias, exames e consultas na rede pública municipal de saúde, reposta encaminhada através do Ofício 0148/2023 de 21/11/2023.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães**Prefeito Municipal****Anexos:**

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

**PROTOCOLO GERAL 1557/2023**
Data: 01/12/2023 - Horário: 18:14
Administrativo

CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais - SISOP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante das despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DETALHES DAS OBRAS		CRONOGRAMA INICIAL										CRONOGRAMA REPLANEJADO				RESULTADOS			
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MÊS	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	OBSERVAÇÕES
Atividade	Convênio	Muro de contenção na rua Manoel Marinho Camarão no bairro Ponta	47/2021	Dominio Engenharia Arquitetura e Construção Civil Ltda	35.776.117/0001-46	R\$470.000,00		R\$470.000,00	28/01/22	Engº Saulo	Luiz Borges	28/01/22	28/05/22	4	31/01/23	12	R\$64.626,71	14 %	Notificação extrajudicial de multa por atraso na execução da obra em 06/05/2022 Notificação para apresentação de defesa prévia em razão de não ter iniciado os serviços preliminares em 29/08/2022 Obrigações assumidas pela empresa Encerrado contrato e Aplicação penalidade na empresa Será realizado novo processo licitatório para continuidade da obra
Execução paralisada	Próprio	Pista de Caminhada av. João Evangelista de Almeida, próximo AAB	39/2021	Valadares Comércio e Serviços Eireli	18.885.861/0001-60	R\$260.000,00		R\$260.000,00	18/08/21	Engº Saulo	Luiz Borges	18/08/21	16/11/21	3		3	R\$46.212,16	18 %	Notificação extrajudicial em razão de atraso na execução da obra e desalinhamento da via datada em 03/11/2021 Notificação extrajudicial em razão de inexecução de contrato celebrado datada em 23/05/2022 Penalidade de Multa, rescisão unilateral e suspensão do direito de licitar por prazo de 12 meses
Concluída	Próprio	Construção de gabião na Travessa Antônio Carneiro no bairro de Fátima	5/2021	PRUMO CONSTRUÇÕES EIRELI	27.994.336.0001/73	R\$224.999,99		R\$224.999,99	04/05/21	Engº Túlio	Luiz Borges	04/05/21	02/08/21	3		3		0 %	Encerrado contrato e aplicação multa. A obra será concluída pelo SEMOB Notificação extrajudicial para que seja feita reparações na obra datada em 25/10/2021 1ª Notificação para que seja feita reparações na obra datada em 07/10/2022 2ª Notificação para que a empresa finalize a obra datada em 23/05/2022 Penalidade de impedimento de licitar por 12 meses, com inscrição no SICAF Multa de 10% do serviço contratado
Execução paralisada	Próprio	Construção de gabião na rua João Alves de Oliveira, Bairro Triângulo	6/2021	PRUMO CONSTRUÇÕES EIRELI	27.994.336.0001/73	R\$239.000,00		R\$239.000,00	23/04/21	Engº Michele	Luiz Borges	23/04/21	23/05/21	1		1		0 %	Notificação extrajudicial de multa por atraso na execução da obra datada em 25/10/2021 1ª Notificação para que seja feita reparações na obra datada em 07/10/2022 2ª Notificação para que a empresa finalize a obra datada em 23/05/2022 Penalidade de impedimento de licitar por 12 meses, com inscrição no SICAF Multa de 10% do serviço contratado
Concluída	Próprio	Execução de reparos no Campo Ana Florência	7/2021	Valadares Comércio e Serviços Eireli	18.885.861/0001-60	R\$54.900,00		R\$54.900,00	10/03/21	Engº Túlio	Luiz Borges	10/03/21	09/05/21	2		2		0 %	
Concluída	Próprio	Execução de drenagem nas ruas Manoel Alves de Oliveira e João Alves de Oliveira, Bairro Triângulo	8/2021	CONSTRUTORA PILLARTEX LTDA	23.514.336/0001-78	R\$479.999,98		R\$479.999,98	12/07/21	Engº Michele	Luiz Borges	12/07/21	10/09/21	2		2		0 %	Notificação extrajudicial de multa por atraso na execução da obra datada em 25/10/2021
Concluída	Próprio	Construção de muro de contenção de gabião no Centro Municipal de Esportes e Lazer (1ª etapa)	28/2021	DOMINIO ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	35.776.117/0001-46	R\$179.000,00		R\$179.000,00	14/09/21	Engº Marina	Bruno Oliveira	14/09/21	14/10/21	1		1		0 %	
Concluída	Próprio	Ponte Copacabana - Etapa II	29/2021	CONSTRUTORA LAFER LTDA-EPP	02.094.448/0001-47	R\$279.500,00	R\$69.746,81	R\$349.246,81	13/09/21	Engº Líbânia	Afonso Mauro	13/09/21	11/01/22	4	15/01/23	16	R\$254.230,22	73 %	Obra finalizada

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://sisop.tce.mg.gov.br/verificacao-assinatura> ou o código: 162E-CD37-9272-CC6C



CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais - SISOP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante das despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

DETALHES DAS OBRAS		CRONOGRAMA REAL										CRONOGRAMA REPLANEJADO		RESULTADOS					
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MÊS	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	OBSERVAÇÕES
Execução paralisada	Próprio	construção de galeria subterrânea em concreto armado na rua Ipanema	38/2021	Dominio Engenharia Arquitetura e Construção Civil Ltda	35.776.117/0001-46	R\$470.000,00		R\$470.000,00	28/01/22	Engº Fredy	Luiz Borges	28/01/22	27/07/22	6		6	R\$48.109,78	10 %	Notificação para apresentação de defesa prévia em razão de atraso no andamento dos serviços em 17/10/2023 2ª Notificação para que a empresa retome a obra em 03/08/2023 3ª Notificação para apresentação de defesa prévia para que retome a obra e cumpra as obrigações de acordo com o edital datada em 11/08/2023
Concluída	Próprio	UBS Dalvo		LESSA ENGENHARIA EIRELI	08.736.950/0001-90	R\$578.500,03	R\$221.175,68	R\$799.675,71	02/04/19	Engº Matheus	Afonso Mauro	02/04/19	01/04/20	12	31/03/23	49	R\$723.371,19	90 %	Obra finalizada
Atirada	Próprio	Reforma da E. M. Dr. Otávio Soares	85/2021	Construtora Pillartex Eireli	23.514.336/0001-78	R\$710.499,89	R\$193.534,48	R\$904.034,37	21/02/22	Engº Libânia	Afonso Mauro	21/02/22	20/08/22	6		6	R\$535.212,98	59 %	A empresa foi notificada para abandonar a obra, mas retornou aos trabalhos dia 18/09/2023 A empresa foi notificada para abandonar a obra, mas retornou aos trabalhos dia 18/09/2023 Notificação para que a empresa apresente defesa em relação ao atraso na execução da obra em 04/09/2023
Atirada	Próprio	Reforma da E. M. Senador Miguel Lana	90/2021	Construtora Pillartex Eireli	23.514.336/0001-78	R\$994.074,36	R\$108.780,59	R\$1.102.854,95	14/02/22	Engº Libânia	Afonso Mauro	14/02/22	13/08/22	6		6	R\$855.789,93	78 %	Notificação para que a empresa apresente defesa em relação ao atraso na execução da obra em 04/09/2023 A empresa foi notificada para abandonar a obra, mas retornou aos trabalhos dia 18/09/2023 Recisão contratual e aplicação de penalidades. Será realizado novo processo de contratação de obra de descumprimento ao cronograma da obra datada em 01/03/2021
Execução paralisada	Próprio	Reforma da Escola Municipal Dr. Luiz Augusto	139/2020	TELECO CONSTRUTORA LTDA	10.794.362/0001-55	R\$256.900,00	R\$15.394,90	R\$272.294,90	14/10/20	Engº Libânia	Afonso Mauro	14/10/20	12/01/21	3	27/09/21	12	R\$179.135,89	66 %	2ª Notificação devido atraso na execução da obra datada em 04/10/2021 3ª Notificação em razão da qualidade dos serviços prestados, aplicando Penalidade do impedimento do direito de licitar pelo prazo de 12 meses com inscrição no SICAF e aplicação de multa em 25/09/2022
Concluída	Próprio	Construção da Creche Santíssima Trindade no Bairro Triângulo	116/2019	LESSA ENGENHARIA EIRELI	08.736.950/0001-90	R\$1.791.464,75	R\$578.466,80	R\$2.369.931,55	27/11/19	Engº Matheus	Afonso Mauro	27/11/19	25/05/20	6	10/02/23	39	R\$1.988.970,45	95 %	Obra finalizada
Concluída	Próprio	EXECUÇÃO DE GABIÃO EM TRECHO DA RUA ANTÔNIO BRANT RIBEIRO	38/2021	Dominio Engenharia Arquitetura e Construção Civil Ltda	35.776.117/0001-46	R\$300.000,00		R\$300.000,00	28/01/22	Engº Fredy	Luiz Borges	28/01/22	27/02/22	1	10/12/22	11	R\$98.472,89	100 %	Obra finalizada Notificação para que a empresa conclua o quanto antes a obra datada em 17/10/2023 Empresa abandonando a obra. Recisão contratual e aplicação de penalidades. Obra será retomada pela SEMOB em 25/09/2022
Execução paralisada	Próprio	Execução de serviço de contenção em gabião na rua Atlântida no bairro Rasa	50/2022	JECKER CONSTRUÇÕES LTDA	19.136.517/0001-30	R\$269.900,00		R\$269.900,00	25/08/22	Engº Fredy	Luiz Borges	01/09/22	31/10/22	2		2	R\$77.105,11	29 %	Notificação para dar início a execução da obra, em 25/09/2022 Aplicação de multa e impedimento de licitar pelo prazo de 12 meses

CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisp.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais - SISP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante das despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DETALHES DAS OBRAS				CRONOGRAMA INICIAL										CRONOGRAMA REPLANEJADO			RESULTADOS		OBSERVAÇÕES
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MES	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	
Replanejada	Convênio	Construção de UBS Tipo 1 no Bairro Palmeirense	TP-1/2019	M E Z CONSTRUÇÕES LTDA	14.385.591/0001-77	R\$549.911,10	R\$119.111,46	R\$669.022,56	21/01/20	Engº Matheus	Afonso Mauro	21/01/20	17/10/20	9	03/03/23	38	R\$433.067,85	65 %	Financiou parte da obra. Notificação extrajudicial devido atraso na execução da obra em 12/01/2021. 2ª Notificação extrajudicial para que a empresa cumpra com o cronograma previsto datada em 30/03/2022. 3ª Notificação devido descumprimento de uso de equipamentos de proteção individual em 03/03/2022. 4ª Notificação para apresentação de defesa prévia devido descumprimento do cronograma de execução datada em 03/06/2022.
Concluída	Convênio	Execução de muro de contenção na Rua João Mayrink	118/2022	GABIOSAN SERVIÇOS LTDA	46.171.424/0001-10	R\$248.998,89		R\$248.998,89	02/02/23	Engº Matheus	Afonso Mauro	02/02/23	03/05/23	3	31/08/23	7	R\$78.244,53	31 %	Obra finalizada
Execução paralisada	Convênio	Execução de gabião em ponte no bairro Ana Florência	117/2022	GABIOSAN SERVIÇOS LTDA	46.171.424/0001-10	R\$205.000,00		R\$205.000,00		Engº Matheus	Afonso Mauro	00/01/00	29/02/00	2		2		0 %	Obra impossibilitada em decorrência do recalque da obra.
Concluída	Convênio	Execução de obra de reconstrução de ponte em concreto no distrito do Vau-Açu	113/2022	CONSTRUTORA LAFER LTDA	02.094.448/0001-47	R\$367.622,94	R\$88.896,02	R\$456.518,96	01/12/22	Engº Matheus	Afonso Mauro	01/12/22	31/03/23	4		4	R\$456.518,96	100 %	Obra finalizada
Concluída	Convênio	Execução de ponte de madeira para restabelecimento de trecho na Comunidade Santo Antônio	95/2022	CONSTRUTORA LAFER LTDA	02.094.448/0001-47	R\$173.786,60	R\$12.749,26	R\$186.535,86	18/11/22	Engº Matheus	Afonso Mauro	18/11/22	16/02/23	3		3	R\$186.535,86	100 %	Obra finalizada
Concluída	Convênio	Demolição de residência em área de risco na Rua Santo Antônio	136/2022	M E Z CONSTRUÇÕES LTD	14.385.591/0001-77	R\$25.600,00		R\$25.600,00	10/10/22	Engº Matheus	Afonso Mauro	10/10/22	09/11/22	1		1	R\$25.600,00	100 %	Obra finalizada
Execução paralisada	Próprio	Construção de interceptores de esgoto, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto no município de Ponte Nova	1/2020	PERFIL ENGENHARIA S/A	20.524.237/0001-89	R\$21.565.020,25	R\$5.102.319,77	R\$26.667.340,02	02/02/21	Engº Felipe (Dmaes)	Marina Rosa / Anderson Sodré	02/02/21	25/09/22	20	31/01/23	24	R\$7.885.179,13	30 %	Obra abandonada pela empresa. Contrato rescindido e aplicado penalidades. Realizado novo processo de contratação. Notificação em razão de não subcontratação e baixo desempenho da execução da obra, em 27/07/2022. Penalidade de multa, suspensão temporária de participação em licitação pelo período de 23/12/2022. A empresa apresentou defesa a Notificação, em 05/02/2023, porém o setor técnico não aceitou a justificativa. A empresa apresentou defesa a Penalidade aplicada, em 14/02/2023, porém a autoridade superior manteve a aplicação das penalidades em 24/02/2023.
Em andamento	Próprio	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO EDIFÍCIO HOTEL GLÓRIA	1/2022	Restaurare Construtora Ltda	03.120.306/0001-70	R\$6.461.743,79		R\$6.461.743,79	30/01/23	Engº Libânia / Arqt. Jaqueline	Afonso Mauro	30/01/23	26/11/23	10		10	R\$706.173,10	11 %	
Concluída	Convênio	Execução de muro de gabião na Rua Felisberto Leopoldo	203/2022	GABIOSAN SERVIÇOS LTDA	46.171.424/0001-11	R\$200.000,00		R\$200.000,00	13/02/23	Engº Matheus	Afonso Mauro	13/02/23	14/05/23	3	31/08/23	7	R\$141.963,77	71 %	Obra finalizada
Concluída	Convênio	Execução de serviços de restabelecimento de vários pontos com Bueiro Tubular de Concreto (BTC)	175/2022	CONSTRUTORA LAFER LTDA	02.094.448/0001-48	R\$250.400,00	R\$22.650,41	R\$273.050,41	24/01/23	Engº Matheus	Afonso Mauro	24/01/23	24/04/23	3		3	R\$167.866,82	61 %	Obra finalizada

CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

DATA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais – SISOP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante dos despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DETALHES DAS OBRAS		CRONOGRAMA REALIZADO										CRONOGRAMA REPLANEJADO				RESUMIDAS			
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MES	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	OBSERVAÇÕES
Concluída	Convênio	Execução de serviços de restabelecimento de vários pontos com Bueiro Tubular de Concreto (BTC)	131/2022	M E Z CONSTRUÇÕES LTDA	14.385.591/0001-77	R\$112.600,01	R\$23.650,40	R\$126.250,41	06/10/22	Engº Matheus	Afonso Mauro	06/10/22	04/01/23	3	30/04/23	7	R\$85.090,69	62 %	Obra finalizada
Replanejada	Próprio	Execução de serviços para recuperação de talude nos fundos da UBS Vale do Ipê	176/2022	CONSTRUTORA UNIAO E SERVIÇOS LTDA	12.459.473/0001-30	R\$253.327,38		R\$253.327,38	13/02/23	Engº Matheus	Afonso Mauro	13/02/23	14/05/23	3	31/12/23	11	R\$48.880,40	19 %	Empresa notificada a apresentar defesa e rescisão de serviços
Em andamento	Convênio	Execução de serviços de melhoria de infraestrutura urbana com recapeamento asfáltico nas ruas do Bairro Dalvo de Oliveira Bemfeito	046/2022	WORKPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA	34.882.891/0001-79	R\$865.784,35		R\$865.784,35		Engº Matheus	Afonso Mauro	00/01/00	30/03/00	3		3		0 %	Aguardando procedimentos junto à CEF
Execução paralisada	Próprio	Execução de ampliação da UBS Pacheco visando incluir uma área anexa para funcionamento de farmácia	29/2023	MARCO BERTOLOT LTDA	42.384.215/0001-01	R\$133.254,68		R\$133.254,68	04/05/23	Engª Letícia	Afonso Mauro	04/05/23	02/08/23	3		3		6 %	Obra abandonada pela empresa. Solicitado aplicação de penalidades e rescisão do contrato. Será feito novo processo de contratação. Notificação para apresentação de defesa prévia em virtude das obras estarem paralisadas em 17/07/2023. Penalidade de Multa, impedimento do direito de licitar com o município pelo prazo de 12 meses. A empresa apresentou defesa à notificação no dia 20/07/2023, porém a defesa não foi aceita pelo setor técnico responsável. Rescisão Unilateral em 06/10/2023.
Execução paralisada	Próprio	Reforma em prédio público para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI)	27/2023	MARCO BERTOLOT LTDA	42.384.215/0001-01	R\$357.622,06		R\$357.622,06	04/05/23	Engª Letícia	Afonso Mauro	04/05/23	30/12/23	8		8		0 %	Obra abandonada pela empresa. Solicitado aplicação de penalidades e rescisão do contrato. Será feito novo processo de contratação. Notificação para apresentação de defesa prévia em virtude das obras estarem paralisadas em 17/07/2023. Penalidade de Multa, impedimento do direito de licitar com o município pelo prazo de 12 meses. A empresa apresentou defesa à notificação no dia 20/07/2023, porém a defesa não foi aceita pelo setor técnico responsável. Rescisão Unilateral em 10/10/2023.

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DE OLIVEIRA RAY. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo> e informe o código: 162E-CD37-9272-CC6C



CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais - SISOP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante das despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DETALHES DAS OBRAS		CRONOGRAMA INICIAL										CRONOGRAMA REPLANEJADO		RESUMIDOS		OBSERVAÇÕES			
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MES	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	OBSERVAÇÕES
Execução paralisada	Próprio	Execução de ampliação da Farmácia Integrada	28/2023	MARCO BERTOLOT LTDA	42.384.215/0001-01	R\$252.784,79		R\$252.784,79	04/05/23	Engª Letícia	Afonso Mauro	04/05/23	02/08/23	3		3		0 %	Obra abandonada pela empresa. Solicitado aplicação de penalidades e rescisão do contrato. Será feito novo processo de contratação. Notificação para apresentação de defesa prévia em virtude das obras estarem paralisadas em 17/07/2023. Penalidade de Multa, impedimento do direito de licitar com o município pelo prazo de 12 meses. A empresa apresentou defesa à notificação no dia 20/07/2023, porém a defesa não foi aceita pelo setor técnico responsável. Rescisão Unilateral em 06/10/2023.
Execução paralisada	Próprio	Execução de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris	23/2023	MARCO BERTOLOT LTDA	42.384.215/0001-01	R\$363.805,55		R\$363.805,55	02/05/23	Engª Libânia	Afonso Mauro	02/05/23	29/09/23	5		5		0 %	Obra abandonada pela empresa. Solicitado aplicação de penalidades e rescisão do contrato. Processo de dispensa está sendo feita para contratação da obra colocada. Notificação para apresentação de defesa prévia em virtude das obras estarem paralisadas em 17/07/2023. Penalidade de Multa, impedimento do direito de licitar com o município pelo prazo de 12 meses. A empresa apresentou defesa à notificação no dia 20/07/2023, porém a defesa não foi aceita pelo setor técnico responsável. Rescisão Unilateral em 06/10/2023.
Concluído	Próprio	Construção de muro de contenção de gabião no Centro Municipal de Esportes	102/2021	Dominio Engenharia, Arquitetura e Construção Civil Ltda	35.776.117/0001-46	R\$179.000,00	R\$44.230,04	R\$223.230,04	27/09/21	Engª Marina	Bruno Oliveira	27/09/21	26/11/21	2	22/09/22	12	R\$223.230,04	100 %	
A iniciar	Próprio	Contratação de serviços para execução de reforma e ampliação do SAMMDU	65/2023	MLQ ENGENHARIA LTDA	42.035.255/0001-30	R\$820.815,70		R\$820.815,70	02/10/23	Engº Henrique	Aline Martins Mendes da Silva	02/10/23	30/03/24	6		6		0 %	
A iniciar	Próprio	Contratação de serviços para execução de reforço do barramento do Passa Cinco	55/2023	ENGX SOLUCOES INTEGRADAS	36.978.684/0001-48	R\$1.850.000,00		R\$1.850.000,00		Engº Henrique	Markelly Gama Roberto	00/01/00	28/06/00	6		6		0 %	Aguardando regularização de intervenção para emissão de nota fiscal.
A iniciar	Próprio	Execução de pavimentação em bloquete sextavado e drenagem pluvial na Comunidade do Massangano	49/2023					R\$0,00		Engº Bruno		00/01/00	30/03/00	3		3			
Concluído	Próprio	Serviço de implantação de usina fotovoltaica	120/2022	WORKSOLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	41.876.788/0001-81	R\$445.480,00		R\$445.480,00	05/12/22	Engº Henrique	Marina Rosa Godoi	05/12/22	04/04/23	4		4	R\$445.480,00	100 %	
A iniciar	Próprio	Contratação de Serviços para construção de Unidade de Transbordo	45/2023	CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA	12.459.473/0001-30	R\$850.000,00		R\$850.000,00	22/08/23	Engº Henrique	Markelly Gama Roberto	22/08/23	18/02/24	6		6		0 %	
A iniciar	Próprio	Construção e reforma de praças nos bairros Rasa, Sumaré e Pacheco	51/2023	CONSTRUTORA LAFER LTDA	02.094.448/0001-47	R\$195.885,46		R\$195.885,46	09/10/23	Engº Henrique	Markelly Gama Roberto	09/10/23	06/04/24	6		6		0 %	

1 pessoa

WAGNER MO GUILMARAES

Para a validade das assinaturas, acesse https://p000



CONTROLE DE OBRAS PREFEITURA

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2023

MAIS INFORMAÇÕES:

<https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo>

O Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais - SISOP-MG é uma ferramenta que possibilita exercer um controle mais efetivo e concomitante das despesas que envolvem os serviços de engenharia e as obras públicas.

DETALHES DAS OBRAS												CRONOGRAMA INICIAL			CRONOGRAMA REPLANEJADO		RESULTADOS		
STATUS	RECURSO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR TOTAL	DATA ORDEM DE SERVIÇO	FISCAL DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO - MÊS	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	VALOR EXECUTADO E MEDIDO	% EXECUTADO	OBSERVAÇÕES
Em andamento	Financiamento	Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de projeto executivo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e execução de obra de engenharia para construção de interceptores de esgoto, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto no município de Ponte Nova (interceptor Piranga margem esquerda, interceptor piranga margem direita, estação elevatória EES, estação elevatória final EEF e estação de tratamento de esgoto).	DIS - 7/2023	RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	37.009.606/0001-06	R\$26.233.192,56	R\$3.605.207,31	R\$29.838.399,87	17/05/23	Engº Lucas (Dmaes)	Anderson Sodré	17/05/23	09/08/24	15		15	R\$2.253.292,52	8 %	Exetado 30% da obra com 1/2020.
Concluído	Próprio	Serviços de tapa buraco em diversas ruas do município de Ponte Nova	Contrato de Programa nº 048/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$1.604.169,17		R\$1.604.169,17	19/01/23	Engº Saulo	Luiz Borges	19/01/23	30/06/23	5		5	R\$1.457.700,74	91 %	Serviço iniciado em 27/01/2023.
Concluído	Próprio	Serviços de tapa buraco em diversas ruas do município de Ponte Nova	CTP nº 146/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$2.592.054,98	R\$609.554,66	R\$3.201.609,64	13/02/23	Engº Saulo	Afonso Mauro	13/02/23	31/12/23	11		11	R\$2.538.712,93	79 %	
Em andamento	Próprio	Pavimentação de vias do município de Ponte Nova	CTP nº 170/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$1.426.303,54	R\$340.656,26	R\$1.766.959,80	17/02/23	Engº Saulo	Afonso Mauro	17/02/23	31/12/23	10		11	R\$1.544.226,58	87 %	
Concluído	Emenda Parlamentar	Pavimentação Asfáltica (Avenida Constantino Trivelato - Rua do Presídio)	CTP nº 316/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$399.995,97		R\$399.995,97	27/06/23	Engº Bruno Quintão	Saulo Paoli	27/06/23	27/06/24	12		12	R\$356.917,67	89 %	
Em andamento	Próprio	Pavimentação Asfáltica - (Recapeamento e OTB Ana Florença)	CTP nº 336/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$1.158.532,99		R\$1.158.532,99	17/07/23	Engº Bruno Quintão	Saulo Paoli	17/07/23	17/07/24	12		12	R\$939.864,79	81 %	
Concluído	Próprio	Pavimentação Asfáltica (Rua Rio de Janeiro)	CTP nº 361/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$221.488,31		R\$221.488,31	07/08/23	Engº Bruno Quintão	Saulo Paoli	07/08/23	07/08/24	12		12	R\$140.278,44	63 %	
Em andamento	Próprio	Pavimentação Asfáltica (Recapeamento e OTB nas ruas de Ponte Nova)	CTP nº 378/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI	19.738.706/0001-83	R\$759.113,77	R\$39.725,94	R\$798.839,71				00/01/00	25/03/01	15		15	R\$70.686,32	9 %	

NER MOL GUIMARAES
assinaturas, acesse https://pontenova.162E-CD37-9272-CD6C e informe o código 15

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao>



162E-CD37-9272-CC6C e informe o código 162E-CD37-9272-CC6C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 162E-CD37-9272-CC6C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED].XXX.XXX[REDACTED]) em 01/12/2023 17:43:14 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/162E-CD37-9272-CC6C>