



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 107 / GABI / 2022

Ponte Nova, 1º de março de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta ao ofício nº 50/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Atendendo ao **Of. 50/2022/SAPL/DGRI - Requerimento nº 15/2022, protocolado sob o nº 96/2022**, de autoria do Vereador Presidente Antônio Carlos Pracatá de Souza juntamente com os Vereadores Sérgio Antônio de Moura, Wellerson Mayrink de Paula, Suellenn Christina Nascimento Monteiro, Wagner Luiz Tavares Gomides, José Roberto Lourenço Júnior e Paulo Augusto Malta Moreira, solicitando informar se há avaliação técnica para identificação das obras consideradas mais urgentes, e caso positivo, sinalizar no cronograma e quais obras estão sob responsabilidade da Prefeitura ou de empreiteiras, informamos o seguinte:

1- Obras em andamento realizada pela SEMOB, sob responsabilidade da Prefeitura

| Obras | localização | Serviço |
|---|---|--------------------|
| Muro de arrimo próximo escada da rua Pedro Dias | Rua José Pedro Dias | Executado |
| Muro de arrimo | Rua Guarapiranga | Executado |
| Reparo em Rede Pluvial | Bairro Esplanada Bairro Triângulo | Executado |
| Asfalto | Rua João Alves de Oliveira (próximo PSF) Bairro Triângulo | Executado |
| Asfalto | Rua Felisberto Leopoldo - Vila Oliveira | Executando |
| Asfalto | Rua Nair Augusta Pires – Vila Oliveira | Próxima a executar |
| Calçamento: Reparos em buracos | Em diversos pontos da cidade | Em execução |

2- Obras que estão em andamento terceirizadas, sendo realizadas por empreiteiras contratada pelo Município através de licitação (vide relação em anexo)

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 188/2022
Data: 07/03/2022 - Horário: 13:41
Administrativo

| | PROCESSO Nº | MODALIDADE | Nº | CONTRATO Nº | OBRA/ SERVIÇO | RECURSO (CONVÉNIO OU PRÓPRIO) | EMPRESA | ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO | ORDEM DE SERVIÇO | OBRA ENCERRADA OU EM ANDAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|----|-------------|-------------------|----------|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|--|
| 1 | 111 | TP | 003/2018 | 128/2018 | Entorno Hotel Glória - LaFER | convênio | LaFER | DANI/MARCELA | 06/07/2018 | necessário reparos/ termo | notificada 16/02/2022 |
| 2 | 111 | TP | 003/2018 | 129/2018 | Entorno Hotel Glória - Lm | convênio | LM | DANI/MARCELA | 06/07/2018 | necessário reparos | notificada 16/02/2022 |
| 3 | 043 | TP | 001/2018 | 096/2018 | Calçamento Mauro Moreira dos Santos | convênio | Lafer | DANI/MARCELA | 13/11/2018 | obra encerrada | aguardando parecer final CEF |
| 4 | 178 | PREGÃO | 108/2018 | 246/2018 | Farmácia de Minas - São Pedro | convênio | LESSA ENGENHARIA | MICHELE | 13/11/2018 | obra encerrada/ apresentou problemas construtivos | notificada em ...pela garantia da obra |
| 5 | 193 | PREGÃO | 117/2018 | 222/2018 | UBS Dalvo | próprio | LESSA ENGENHARIA | MARCELA/MATHEUS | 14/11/2018 | em andamento | |
| 6 | 179 | PREGÃO | 127/2019 | 248 /2019 | Creche Arco-íris | proprio | Construtora Piloni | TÚLIO | 01/11/2019 | obra abandonada pela empresa/ notificada jurídico | será realizada nova licitação |
| 7 | 159 | PREGÃO | 116/2019 | 243/2019 | Creche Triângulo | proprio | Lessa Engenharia | MARCELA/MATHEUS | 27/11/2019 | em andamento | |
| 8 | 186 | TP | 001/2019 | 006/2020 | UBS Palmeirense | convênio | M E Z | MATHEUS | 21/01/2020 | em andamento | |
| 9 | 223 | TP | 002/2019 | 052/2020 | UBS Vale do Ipê | convênio | SMP Serviços | MATHEUS | 16/03/2020 | em andamento | paralizada com as chuvas, revisão do talude |
| 10 | 049 | PREGÃO | 035/2020 | 108/2020 | Gabião Bom Jesus | proprio | Prumo Construções Eireli | TÚLIO | 02/04/2020 | obra já finalizada | empresa realizar reparos |
| 11 | 054 | PREGÃO | 039/2020 | 113/2020 | Reforma antiga rodoviária | proprio | Russi | MARCELA/MATHEUS | 01/04/2020 | em andamento | colocar porta de vidro no mercado do produtor |
| 12 | 055 | PREGÃO | 040/2020 | 123/2020 | Reforma da quadra da EM Reinaldo Alves Costa | proprio | Tecnocon | LIBÂNIA | 27/04/2020 | obra já finalizada | empresa realizar pequenos reparos |
| 13 | 092 | PREGÃO | 061/2020 | 174/2020 | Reforma e ampliação da Escola Municipal Reinaldo Alves Costa | proprio | JRL Engenharia | LIBÂNIA | 02/06/2020 | em andamento | realinhamento de preços solicitado pela empresa |
| 14 | 094 | PREGÃO | 063/2020 | 196/2020 | 3ª Etapa Reforma do Centro Municipal | proprio | TELECO | MARINA | 06/07/2020 | realizar reparos | empresa notificada em 09/02/2022 para término da obra |
| 15 | 133 | PREGÃO | 091/2020 | 198/2020 | Restabelecimento de trecho na avenida Custódio Silva | proprio | Prumo Construções Eireli - | TÚLIO | 14/07/2020 | realizar reparos | solicita notificação da empresa para realizar reparos/garantia da obra |
| 16 | 096 | PREGÃO | 065/2020 | 183/2020 | Pavimentação asfáltica em Ana Florênci | proprio | Workservice | TÚLIO | 20/07/2020 | paralizada- aguardando período de chuvas | notificada em .. |
| 17 | 120 | PREGÃO | 082/2020 | 214/2020 | Canteiro Central Av. Dr. José Mariano | proprio | Webes | TÚLIO | 03/08/2020 | paralizada- aguardando período de chuvas para reparos | notificada 25/02/2021 |
| 18 | 120 | PREGÃO | 082/2020 | 214/2020 | Calçamento Morro Piãozinho | proprio | Webes | TÚLIO | 03/08/2020 | paralizada- aguardando período de chuvas para reparos | |
| 19 | 158 | PREGÃO | 111/2020 | 226/2020 | Reforma E. M. Luis Martins Soares Sobrinho | proprio | JRL | LIBÂNIA | 10/09/2020 | em andamento | |
| 20 | 186 | PREGÃO | 134/2020 | 240/2020 | Gabião Ponte da Barrinha | proprio | Prumo | TÚLIO | 23/09/2020 | obra terminada | reparos de avarias chuvas |
| 21 | 191 | PREGÃO | 139/2020 | 247/2020 | E. M. Dr. Luis Augusto | proprio | Teleco | LIBÂNIA | 14/10/2020 | notificada para reparos e término de obra | notificada |
| 22 | 228 | PREGÃO | 164/2020 | 267/2020 | Cercamento do Aeroporto de Ponte Nova | proprio | Webes Diogo | LIBÂNIA | 09/11/2020 | obra terminada | falta pagamento da ultima medição |
| 23 | 221 | PREGÃO | 136/2018 | 328/2018 | Farmácia de Minas - Vau-Açu | convenio ses | Construtora Russi | MARCELA/MATHEUS | 04/01/2021 | em andamento | |
| 24 | 151 | CONCORRÊNCIA | 001/2020 | 288/2020 | Construção da ETE | finisa | Perfil Engenharia | MARINA | 18/01/2021 | em andamento | |
| 25 | 010 | PREGÃO | 006/2021 | 033/2021 | Gabião João alves de oliveira | proprio | Prumo Construções | MICHELE/TULIO | 23/04/2021 | obra terminada | apresentou problemas construtivos- notificação jurídico |
| 26 | 009 | PREGÃO | 005/2021 | 032/2021 | Gabião Travessa Antônio Carneiro - Fátima | proprio | Prumo Construções Eireli | TÚLIO | 04/05/2021 | empresa notificada e ajuizada ação civil publica para realizar os reparos necessários | Ação Civil Pública n.º 5006077-57.2021.8.13.0521 |
| 27 | 033 | PREGÃO | 022/2021 | 085/2021 | Cobertura da Usina de Asfalto | proprio | Terra e Técnica | TÚLIO | 18/05/2021 | em andamento | A empresa solicitou aditivo e reequilíbrio. O prazo de conclusão será reajustado para inicio de junho. |
| 28 | 012 | PREGÃO | 008/2021 | 087/2021 | Drenagem Manoel Alves/ João Alves de Oliveira | proprio | Pillartex - Michele | TÚLIO | 12/07/2021 | em andamento | retornará após o período chuvoso |
| 29 | 055 | PREGÃO | 039/2021 | 113/2021 | Pista de Caminhada av. João Evangelista de Almeida, próximo AABB | proprio | Valadares Comércio e Serviços Eireli | TÚLIO | 18/08/21 | em andamento | retornará após o período chuvoso |
| 30 | 094 | PREGÃO ELETRÔNICO | 020/2021 | 117/2021 | Faixa exclusiva Carangola | proprio | Sigma | TÚLIO | 25/08/2021 | em andamento | retornará após o período chuvoso |
| 31 | 102 | PREGÃO ELETRÔNICO | 028/2021 | 127/2021 | Gabião Centro Municipal de Esportes | proprio | Domínio | MARINA | 14/09/2021 | em andamento | retornará após o período chuvoso |
| 32 | 104 | PREGÃO ELETRÔNICO | 029/2021 | 118/2021 | Ponte Copacabana - Etapa II | proprio | Lafer | LIBÂNIA | 13/09/2021 | paralizada | aguardando ajustes/aditivo |
| 33 | 116 | PREGÃO ELETRÔNICO | 038/2021 | 146/2021 | Gabião em trecho da av. JAntônio Brant Ribeiro | proprio | Domínio | TÚLIO | 28/01/2022 | | aguardando período chuvoso para inclar |
| 34 | 065 | PREGÃO | 047/2021 | 094/2021 | muro de contenção em concreto armado na rua Manoel Marinho Camarão no bairro Pontal | convenio defesa civil | Domínio - Túlio | TÚLIO | 28/01/2022 | | dada ordem de serviços- esperando período chuvoso |
| 35 | 054 | PREGÃO | 038/2021 | 097/2021 | construção de galeria subterrânea em concreto armado na rua Ipanema | proprio | Domínio - Túlio | TÚLIO | 28/01/2022 | | dada ordem de serviços- esperando período chuvoso |
| 36 | 174 | PREGÃO ELETRÔNICO | 085/2021 | 165/2021 | Reforma da E. M. Dr. Otávio Soares | proprio | Pillartex - Libânia | LIBÂNIA | 21/02/2022 | em andamento | |
| 37 | 181 | PREGÃO ELETRÔNICO | 090/2021 | 162/2021 | Reforma da E. M. Senador Miguel Lana | proprio | Pillartex - Libânia | LIBÂNIA | 14/02/2022 | em andamento | |